

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक: TACE(HQ)&MS(WC)/2016-17/ 110

दिनांक : 10/5/2016

कार्यवाही विवरण

कार्य समिति बैठक संख्या 01/2016-17

दिनांक : 29. एवं 30.04.2016

कार्य समिति की बैठक 01/2016-17 दिनांक 29. एवं 30.04.2016 को माननीय अध्यक्ष, एवं आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में निम्न अधिकारी उपस्थित हुए :-

1. श्री ओ.पी. मीना अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, जयपुर
2. श्री के.सी. मीना मुख्य अभियन्ता-मुख्यालय/प्रथम, रा0आ0म0, जयपुर
3. श्री जी.एस. बाघेला मुख्य अभियन्ता द्वितीय, रा0आ0म0, जयपुर
4. श्रीमति आरती बागोतिया वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा0आ0म0, जयपुर
5. श्री अरुण चतुर्वेदी अति. मुख्य नगर नियोजक, रा0आ0म0, जयपुर
6. श्री नत्थूराम अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम, रा0आ0म0, जयपुर
7. श्री के.के. माथुर अति. मुख्य अभियन्ता - द्वितीय, रा0आ0म0, जयपुर
8. श्री वी.के. माथुर अति. मुख्य अभियन्ता-तृतीय, रा0आ0म0, जयपुर
9. श्री कल्याण प्रसाद उप आवासन आयुक्त वृत्त प्रथम, रा0आ0म0, जयपुर
10. श्री एच.डी. माथुर तकनीकी सहायक - मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) रा0आ0म0, जयपुर

बैठक के प्रारम्भ में मुख्य अभियन्ता-मुख्यालय द्वारा कार्य समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए, कार्य समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जा रहे विभिन्न बिन्दुओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् कार्य समिति द्वारा बिन्दुवार प्रकरणों पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाकर निम्न निर्णय लिये गए :-

Agenda No. 1	Confirmation of Minutes of the Works Committee meeting No. 05/2015-16 held on 21-12-2015 बैठक के प्रारम्भ में कार्य समिति की दिनांक 21-12-2015 को आयोजित बैठक संख्या 5/2015-16 में लिये गये निर्णयों से संबंधी कार्यवाही विवरण की पुष्टि सर्वसम्मति से की गई।
Agenda No. 2	Action Taken Report - Works Committee meeting No. 05/2015-16 held on 21-12-2015 कार्य समिति की गत बैठक दिनांक 21-12-2015 को आयोजित बैठक संख्या 05/2015-16 में लिये गये निर्णयों की पालना/क्रियान्विति के संबंध में प्रस्तुत अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया एवं क्रियान्विति रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया गया।
Agenda No. 3	Ex-Post facto approval Bid for P.L.& J testing and commissioning sewer system and all ancillary works, PVC-U pipes including manholes, restoration of roads etc. at RHB colony, near DTO Office Hanumangarh. M/s Anandi Lal Nagpuria

	<p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय द्वारा कार्य समिति को अवगत कराया गया कि उक्त कार्य हेतु आमंत्रित बिड प्रक्रिया के प्रथम चरण (तकनीकी परीक्षण) में योग्य पाये गये दो बिडर्स द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बिडे खोली गयी जिसमें न्यूनतम दर दाता M/s Anandi Lal Nagpuria द्वारा वित्तीय बिड में प्रश्नगत कार्य हेतु बीएसआर 2013 पर आधारित जी-शिड्यूल पर प्रस्तुत दर 10.70 प्रतिशत कम (10.70 % Below G- Schedule) एवं बाजार दर पर आधारित 10 मर्दों की मदवार प्रस्तुत दरों को कम कराने के प्रयास स्वरूप नेगोशियेशन पत्र जारी किया गया लेकिन संवेदक द्वारा प्रस्तुत दरों को कम करने से स्पष्ट इंकार कर दिया गया। संवेदक द्वारा प्रस्तुत दरे सम्बन्धित कार्य हेतु प्रस्तुत आरटीपी की दर 05.37% Above से कम होने तथा बाजार दर पर आधारित 10 मर्दों की मदवार प्रस्तुत दर भी उनकी आरटीपी की दर से कम होने एवं समान कार्य हेतु पूर्व में स्वीकृत दर 9.8 प्रतिशत कम (Below) के अनुरूप औचित्यपूर्ण मानते हुए कार्य समिति के अनुमोदन की अपेक्षा में स्वीकृति जरिये क्रमांक CE (HQ)/ Tender Sanction/ 2015-16/ 1584 dated 25.02.2015 जारी कर दी गई।</p> <p>अति. मुख्य अभियंता-द्वितीय द्वारा प्रस्तुत उक्त तथ्यों एवं अनुशंषा पर विस्तृत विचार विमर्श कर कार्य समिति द्वारा उक्त कार्य में आवासों के हाउस कनेक्शन के कार्यों को सम्मिलित करने तथा योजना में मण्डल द्वारा विकसित सीवर लाईन के नेटवर्क को स्थानीय निकाय के SEWAGE TREATMENT PLANT से जोड़ने की संभावनाओं के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट संबंधित पत्रावली पर अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये तथा इस कार्य की मण्डल द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृति की पुष्टि के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।</p>
<p>Agenda No. 4</p>	<p>Tender for the rematteling and carpeting of Work of roads at sector-7, I.G. Nagar, Jaipur M/s Sudhir Dutt Sharma</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें तीन बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी। जिसमें बिडर M/s Sudhir Dutt Sharma द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 21.16 प्रतिशत कम दर दी गयी है।</p> <p>उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 02.78 प्रतिशत अधिक जी-शिड्यूल आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 16.21 प्रतिशत कम बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुशंषा की गयी।</p> <p>विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त कार्य समिति द्वारा उक्त कार्य की तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई लेकिन जारी निविदा के उचित प्रचार-प्रसार नहीं होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय बिड को निरस्त करने एवं अल्प कालीन निविदा पुनः आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।</p>
<p>Agenda No. 5</p>	<p>Tender for External electrification, Installation of DG set & Street light work for MIG-I 440 Nos (S+11) flats at sector-18, P.N. Jaipur M/s Raj Electricals</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित</p>

	<p>की गयी जिसमें चार बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी। जिसमें न्यूनतम दर दाता M/s Raj Electricals द्वारा बीएसआर 2013 पर आधारित जी-शिड्यूल पर 23.99% Below दर प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 05.64 प्रतिशत कम जी-शिड्यूल आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 21.91 प्रतिशत कम बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुशर्षा की गयी।</p> <p>विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त कार्य समिति द्वारा उक्त कार्य की तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए न्यूनतम दर दाता M/s Raj Electricals द्वारा उक्त कार्य की निविदा को 23.99% Below की दर पर स्वीकृत किया गया। भविष्य में मण्डल के बहुमंजिले अपार्टमेन्ट्स में डीजी-सेट की संख्या एवं क्षमता की आवश्यकता के आकलन हेतु आवासीय अभियन्ता विद्युत को जेवीवीएनएल द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित मानदंडों के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।</p>
Agenda No. 6	<p>Tender for laying of 33kv line from JVVNL GSS & Const. of 33/11 kv GSS at RHB Colony, Mahala Jaipur M/s J.K. Electrical Contractors</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें छः बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी। जिसमें न्यूनतम बिडर M/s J.K. Electrical द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 29.51 प्रतिशत कम दर दी गयी है।</p> <p>उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 01.07 प्रतिशत कम जी-शिड्यूल आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 24.11 प्रतिशत कम बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुशर्षा की गयी। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा कार्य समिति को यह भी अवगत कराया गया कि योजना में आवंटियों द्वारा रहवास प्रारम्भ करने के प्रारम्भिक चरण में आवश्यक लगभग 33 केवी विद्युत भार की उपलब्धता वर्तमान में योजना के समीप गुजर रही 11केवी उच्च क्षमता की विद्युत लाईन से किया जाना सम्भव है।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त योजना में अभी जल उपलब्धता नहीं होने एवं प्रारम्भ में योजना के अन्तर्गत 33 केवी जीएसएस द्वारा सुलभ कराये जाने वाले विद्युत भार का समुचित उपयोग सम्भव नहीं होने के कारण निविदा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।</p>
Agenda No. 7	<p>Tender for Development work LIG 800 Nos (G+3) Sector-14 PH-II Pali Road KBS, Jodhpur. M/s Sandeep Builders</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें एकल बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी। जिसमें बिडर M/s Sandeep Builders द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 18.51 प्रतिशत कम दर दी गयी है।</p> <p>उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 20.54 प्रतिशत अधिक जी-शिड्यूल आरएचबी बीएसआर</p>

	<p>2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 17.00 प्रतिशत कम बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुशंसा की गयी।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा, की जी-शिड्यूल पर 18.51 प्रतिशत कम (Below) दर से वित्तीय बिड स्वीकृत की गई।</p>
Agenda No. 8	<p>Tender for Remetalling & Carpeting of Roads at Kishangarh Extn. Ph-IV Khoda Ganesh Road, Kishangarh. M/s Mukesh Vijayverjia</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित की गयी जिसमें छः बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी। जिसमें बिडर M/s Mukesh Vijayverjia द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, पर 22.23 प्रतिशत कम दर दी गयी है।</p> <p>उक्त कार्य हेतु आरटीपी दर 6.26 प्रतिशत कम जी-शिड्यूल आरएचबी बीएसआर 2013 पर आंकी गयी। पूर्व में इसी प्रकार के कार्य की दर 0.00 At Par प्रतिशत बीएसआर 2013 पर स्वीकृत की गयी थी। अतः प्राप्त न्यूनतम दर आरटीपी एवं पूर्व स्वीकृत दर से कम होने के कारण बिड स्वीकृति की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुशंसा की गयी।</p> <p>विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त कार्य समिति द्वारा उक्त कार्य की तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई लेकिन जारी निविदा के उचित प्रचार-प्रसार नहीं होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय बिड को निरस्त करने एवं अल्प कालीन निविदा पुनः आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।</p>
Agenda No. 9	<p>Tender for P/L/J Testing and Commissioning of Sewer System and all ancillary works UPVC pipes including manholes, Restoration of Roads etc. in RHB Colony at Khoda Ganesh Road, Kishangarh M/s Divija Construction</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा कार्य समिति को अवगत कराया गया कि उक्त कार्य हेतु आमंत्रित की गयी बिड में तीन बिडर्स द्वारा प्रस्तुत की गई दरों में से न्यूनतम दर दाता M/s Divija Construction द्वारा बीएसआर 2013 पर आधारित जी-शिड्यूल पर 7.88% Below दर दी गयी जो इस कार्य हेतु आंकी गई आरटीपी की दर 9.44% Above से कम है पूर्व में भी मण्डल द्वारा समान प्रकृति का कार्य बीएसआर 2013 पर 4.49% Above की दर पर स्वीकृत किया गया है। आवासीय योजना में मण्डल द्वारा विकसित सीवर लाईन नेटवर्क को स्थानीय निकाय के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ने की व्यवस्था उपलब्ध होने सम्बन्धी तथ्य से कार्य समिति को अवगत कराते हुये अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा उक्त कार्य की निविदा को स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई।</p> <p>समिति द्वारा विस्तृत विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त कार्य की निविदा को जी-शिड्यूल पर 7.88 प्रतिशत Below की दर पर स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 10	<p>Tender for Const of STP 1.00 MLD on SBR process & Const. of Pumping Station with Pumping Machinery, Rising Pipe Line including 5 year O&M on turnkey basis at Aravali Vihar, Ph-III, Bhiwadi M/s Envior Infra Engineers Pvt. Ltd.</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हेतु बिड आमंत्रित</p>

	<p>की गयी जिसमें दो बिडर्स द्वारा बिड प्रस्तुत की गयी। जिसमें बिडर M/s Envior Infra Engineers Pvt. Ltd. द्वारा जी-शिड्यूल जो कि बीएसआर 2013 पर आधारित है, कार्य आईटम रेट पर है।</p> <p>उक्त कार्य हेतु आरटीपी आईटम रेट पर है। पूर्व में इसी प्रकार की कोई कार्य की दर नहीं प्राप्त हुई है, किन्तु Rajasthan Urban drinking water, sewerage & Infrastructure Corporation Ltd. द्वारा प्राप्त दर से कम होने के कारण स्वीकृति की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुशंषा की गयी।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि स्थानीय निकाय द्वारा पूर्व में चल रहे Sewer Treatment Plant की क्षमता बढ़ाकर उसमें सीवर लाईन जोड़ने की राशि के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं उक्त निविदा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।</p>
Agenda No. 11	<p>Ex-Post facto Approval of Deviation statement for GIS mapping and integration of vacanat land with Google map. GIS Consortium India Pvt.Ltd.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यदेश रूपये 748450.00 का दिया गया था। वास्तविक कार्य रू0 624705.29 का संपादित करवाया गया जो कार्यदेश का 16.53 प्रतिशत कम है।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन के कारणों से अवगत करवाया गया व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 624705.29 को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 12	<p>Architectural consultancy for const. of MIG-A (S+9) 72 Nos flats at Sector-11 P.N. Jaipur M/s Maa architect and interiors</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम द्वारा बहुमंजिलीये आवासीय योजनाओं की Architectural consultancy मण्डल में सूचीबद्ध वास्तुविदो से कराये जाने संबंधी निर्देशों के अंतर्गत उक्त कार्य की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता व्यक्त की गई। इसके साथ ही मण्डल द्वारा प्रक्रिया अनुरूप Architectural consultancy हेतु M/s Maa architect and interiors द्वारा परियोजना की कुल लागत की 0.5 प्रतिशत दर जो मण्डल द्वारा समान कार्य हेतु पूर्व में स्वीकृत दर से कम है, को स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विस्तृत विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मण्डल की योजनाओं में प्लेटों के डिजाइन में आधुनिकता एवं नवीन वास्तुविदी तकनीक का समावेश सुनिश्चित करने हेतु प्रश्नगत प्रस्ताव को निरस्त कर मण्डल में वास्तुविदो के सूचीकरण की प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ की जावे ताकि मण्डल को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के वास्तुविदो की सेवायें प्राप्त हो सके।</p>
Agenda No. 13	<p>मानसरोवर योजना जयपुर में प्लॉट बी-2, वी.टी. रोड पर प्रस्तावित बहुमंजिले मध्यम आय वर्ग (2बी+एस+19) फ्लैट्स के निर्माण हेतु वास्तुविद कन्सलटेन्सी की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अनुमोदन बाबत।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (प्रथम) ने बताया गया कि मानसरोवर आवासीय योजना जयपुर में निर्माणाधीन बहुमंजिले मध्यम आय वर्ग (2बी+एस+19) फ्लैट्स के वास्तुविद कन्सलटेन्सी की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अनुशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विस्तृत विचारोपरान्त प्लॉट बी-2, वी.टी. रोड पर प्रस्तावित बहुमंजिले मध्यम आय वर्ग (2बी+एस+19) फ्लैट्स के निर्माण हेतु वास्तुविद कन्सलटेन्सी बाबत संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रश्नगत प्रस्ताव को निरस्त किया गया।</p>

<p>Agenda No. 14</p>	<p>निवाई (टॉक) में प्रस्तावित आवासीय योजना हेतु जल आपूर्ति योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अनुमोदन बाबत।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (प्रथम) द्वारा मण्डल की निवाई (टॉक) आवासीय योजना में जलापूर्ति हेतु प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु राशि रूपये 1.25 लाख की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अनुशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विस्तृत विचारोपरान्त जल आपूर्ति योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने हेतु कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि 1.25 लाख रु. की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
<p>Agenda No. 15</p>	<p>जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 में आंबंटित कब्जा दी गई 990 बीघा भूमि के डिमार्केशन हेतु मुटाम बनाने एवं सर्वे के कार्य हेतु रु 24.68 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी बाबत ।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (द्वितीय) ने बताया गया कि जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 में आंबंटित कब्जा दी गई 990 बीघा भूमि के डिमार्केशन हेतु मुटाम बनाने एवं सर्वे के कार्य हेतु रु 24.68 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 में आंबंटित कब्जा दी गई 990 बीघा भूमि के डिमार्केशन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अतः मूल प्रस्ताव निरस्त किया गया।</p>
<p>Agenda No. 16</p>	<p>बाडमेर शहर में आवासीय योजना बाडमेर, ग्राम लंगेरा की आवाप्ति शुदा भूमि 120.10 बीघा का टोटल स्टेशन सर्वेक्षण हदबंदी सम्पति बोर्ड के कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि 6.98लाख का प्रस्ताव स्वीकृति बाबत</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (द्वितीय) ने बताया गया कि बाडमेर, ग्राम लंगेरा की आवाप्ति शुदा भूमि 120.10 बीघा का टोटल स्टेशन सर्वेक्षण हदबंदी सम्पति बोर्ड के कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि 6.98लाख का प्रस्ताव स्वीकृति की अनुशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त बाडमेर, ग्राम लंगेरा की आवाप्ति शुदा भूमि 120.10 बीघा का टोटल स्टेशन सर्वेक्षण, हदबंदी, सम्पति बोर्ड इत्यादि कार्यों की मांग होने पर ही कार्य करवाया जाये। अतः प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के मूल प्रस्ताव को निरस्त किया गया।</p>
<p>Agenda No. 17</p>	<p>टोटल स्टेशन सर्वे 1500 बीघा राजस्थान आवासन मण्डल की भूमि ग्राम केरु, जिला जोधपुर के लिए जारी राशि 8.34 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अनुमोदन बाबत।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (द्वितीय) ने बताया गया कि ग्राम केरु, जिला जोधपुर के लिए जारी राशि 8.34 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की अनुशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विचारोपरान्त ग्राम केरु, जिला जोधपुर के लिए जारी राशि 8.34 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।</p>



<p>Agenda No. 18</p>	<p>अल्प आय वर्ग 80 (G+3) फ्लैट्स द्वितीय, पाली रोड जोन-एफ, के तृतीय पक्ष निरीक्षण बाबत।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (द्वितीय) ने बताया गया कि अल्प आय वर्ग 80 (G+3) फ्लैट्स द्वितीय, पाली रोड जोन-एफ, के तृतीय पक्ष निरीक्षण की स्वीकृति हेतु अनुशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विस्तृत विचारोपरान्त एमएनआईटी, जयपुर/आईआईटी, जोधपुर से तृतीय पक्ष निरीक्षण कार्य करवाने की शर्त पर अल्प आय वर्ग 80 (G+3) फ्लैट्स द्वितीय, पाली रोड जोन-एफ, के तृतीय पक्ष निरीक्षण राशि 1.95 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
<p>Agenda No. 19</p>	<p>कार्य समिति की बैठक दिनांक 13.08.2004 के विचार बिन्दु संख्या 3 में दिये गये निर्देशों की पुनः समीक्षा करने बाबत।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (प्रथम) द्वारा कार्य समिति की बैठक दिनांक 13.08.2004 के विचार बिन्दु संख्या 3 में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में वास्तविक तथ्यों से कार्य समिति को अवगत कराया गया कि Providing, lying and jointing lateral Sewer line in sector-03 & 04 at I.G. Nagar Jagatpura, Jaipur के कार्य हेतु निविदा सूचना संख्या 02/2003-04 दिनांक 29.07.2003 द्वारा आमंत्रित की गई निविदाओं की वैधता अवधि 10.11.2003 तक थी किन्तु दिनांक 24.10.2003 को आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के कारण प्रकरण में निविदा स्वीकृति की स्पष्ट अनुशंषा के साथ पत्रावली मय एजेण्डा के दिनांक 31.10.2003 को ही आवासन आयुक्त को प्रस्तुत कर दी गयी थी। किन्तु आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण उक्त निविदा पर निर्णय नहीं हो सका एवं बाद में समस्त निविदादाताओं द्वारा वैधता अवधि बढ़ाने एवं मण्डल की ओर से दिये गये प्रति प्रस्ताव (Counter Offer) को स्वीकार न करने के कारण निविदाएँ निरस्त कर पुनः आमंत्रित की गयी। अतः आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण निविदा की स्वीकृति में विलम्ब हेतु किसी को उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं है।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विस्तृत विचारोपरान्त कार्य समिति द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 13.08.2004 के विचार बिन्दु संख्या 3 में दिये गये निर्देशों की पुनः समीक्षा कर निर्णय लिया गया कि निविदा की स्वीकृति में विलम्ब हेतु कोई भी कार्मिक उत्तरदायी नहीं है।</p>
<p>Agenda No. 20</p>	<p>बाडमेर आवासीय योजना हेतु अवाप्तिधीन भूमि 143.13 बीघा का टोटल स्टेशन सर्वे कार्य डिमार्केशन सीमाहदबन्दी पिलर कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 9.96 लाख बाबत।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (द्वितीय) ने बताया गया कि बाडमेर आवासीय योजना हेतु अवाप्तिधीन भूमि 143.13 बीघा का टोटल स्टेशन सर्वे कार्य डिमार्केशन सीमाहदबन्दी पिलर कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 9.96 लाख की अनुशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति द्वारा विस्तृत विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि बाडमेर आवासीय योजना हेतु अवाप्तिधीन भूमि 143.13 बीघा का टोटल स्टेशन सर्वे कार्य आवासों की की मांग होने पर कार्य करवाया जाये। अतः प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्तावों को निरस्त किया गया।</p>

Handwritten signature/initials

<p>Agenda No. 21</p>	<p>Approval of Extra item and Deviation Statement for the work of const. of EWS 48 NOs (G+3) (Zone-C-1) at Vivek Vihar Scheme, Sector-09 KBS, Jodhpur M/s K.K. Construction</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 23876211.00 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 23304613.00 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 2.39 प्रतिशत कम है। इस कार्य में राशि रू. 1865570.83 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 7.81 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन एवं अतिरिक्त कार्य के कारणों से अवगत कराया गया तथा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 1865570.83 एवं विचलन पत्र राशि रू0 23304613.00 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
<p>Agenda No. 22</p>	<p>Approval of Deviation Statement for Const. of MIG-A 36 (Duplex) at Patel Nagar Ext. Bhilwara, M/s Jagdish Narayan Patel</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 48760825.16 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 47562310.25 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 2.11 प्रतिशत कम है। इस कार्य में राशि रू. 998715.53 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 2.04 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन एवं अतिरिक्त कार्य के कारणों से अवगत कराया गया तथा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 998715.53 एवं विचलन पत्र राशि रू0 47562310.25 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
<p>Agenda No. 23</p>	<p>Approval of Extra Item Deviation for Const. of EWS-64 Nos (G+3) Multistory flats at Vivek Vihar Scheme, Near Sector-09, (Zone-C-3) Kuri Bhagtasani Scheme, Jodhpur M/s C.D. Const. Company</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 31900472.27 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 31274709.97 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 1.96 प्रतिशत कम है। इस कार्य में राशि रू. 2356492.37 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 7.39 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन एवं अतिरिक्त कार्य के कारणों से अवगत कराया गया तथा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 2356492.37 एवं विचलन पत्र राशि रू0 31274709.97 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>

[Handwritten signature]

Agenda No. 24	<p>Approval of Extra Item and Deviation for Const. of EWS-48 (G+3) (Zone-B-3) Vivek Vihar Scheme, Sector-09 KBS, Jodhpur M/s V.D. & Company</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 23876211.00 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 23149288.69 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 3.04 प्रतिशत कम है। इस कार्य में राशि रू. 1757309.76 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 7.36 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन एवं अतिरिक्त कार्य के कारणों से अवगत कराया गया तथा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंका की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 1757309.76 एवं विचलन पत्र राशि रू0 23149288.69 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 25	<p>Approval of Deviaiton for Const. of MIG-B- 06 Nos (Duplex and MIG-A 04 (SFS) Duplex Houses at Goverdhan Villas, Uaipur M/s R.C. Chauhan</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 17673756.43 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 16874450.00 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 4.85 प्रतिशत कम है।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन के कारणों से अवगत कराया गया व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंका की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 16874450.00 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 26	<p>Approval of Final Deviation & Extra Item for Const. of LIG-88 (G+3) Flats at Sector-10 I.G. Nagar Jaipur M/s Tringle Engineers Pvt. Ltd.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 65332306.69 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 57601941.61 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 11.33 प्रतिशत कम है। इस कार्य में राशि रू. 949592.68 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 1.45 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन एवं अतिरिक्त कार्य के कारणों से अवगत कराया गया तथा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंका की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 949592.68 एवं विचलन पत्र राशि रू0 57601941.61 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 27	<p>Approval of Extra Item & Deviation Statement for Const. MIG-A 48 Nos (G+3) SFS Zone-I. Ph-II KBS, Jodhpur. M/s Lakhlan & Kuseshi Const. Co.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 57248038.75 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 55554874.64 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 2.96 प्रतिशत कम है। इस कार्य में राशि रू. 2021549.57 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 3.53 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन एवं अतिरिक्त कार्य के कारणों से अवगत कराया गया तथा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंका की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 2021549.57 एवं विचलन पत्र राशि रू0 55554874.64 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>

<p>Agenda No. 28</p>	<p>Approval of Extra Item, Deviation Statement and Final Time Ext. Approval for Construction of LIG-42 Nos Houses at RHB, Colony, Badisadri M/s Abir Construction</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 18379611.43 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू17752235.65 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 3.41 प्रतिशत कम है। इस कार्य में राशि रू. 1756311.99 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी हैं। जो कि कार्यादेश राशि का 9.56 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन एवं अतिरिक्त कार्य के कारणों से अवगत कराया गया तथा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंका की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण में 59 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें से 37 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर एवं 22 दिवस की देरी संवेदक के स्तर पर मानी गयी शास्ती राशि 65,000/- राशि के साथ वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 23.03.2014 तक समयावधि वृद्धि की अनुशंका की गई है।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 1756311.99 एवं विचलन पत्र राशि रू0 17752235.65 एवं 22 दिवस की देरी के लिए हर्जाना/शास्ती राशि 65,000/- के साथ वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 23.03.2014 तक की समयावधि को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
<p>Agenda No. 29</p>	<p>Approval of Extra item & Deviation Statement for Construction of MIG-A-32 Nos (G+3) Multistory flats (Zone-D) Ph-I Vivek Vihar KBS, Jodhpur M/s Lakhlan & Kuseshi Const. Co.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 35538364.93 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 33766618.72 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 4.99 प्रतिशत कम है। इस कार्य में राशि रू. 3351586.64 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी हैं। जो कि कार्यादेश राशि का 9.43 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन एवं अतिरिक्त कार्य के कारणों से अवगत कराया गया तथा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंका की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 3351586.64 एवं विचलन पत्र राशि रू0 33766618.72 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
<p>Agenda No. 30</p>	<p>Approval of Final Time Extension and Deviation Statement Const of LIG-65 Nos at Manpura Aburoad M/s Hawa Mahal Const.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 29227392.90 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू 29218652.89 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 0.03 प्रतिशत कम है।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन एवं अतिरिक्त कार्य के कारणों से अवगत कराया गया तथा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र एवं 43 दिवस की कार्य देरी मण्डल स्तर पर होने के कारणों से अवगत करवाकर स्वीकृति की अभिशंका की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण में 43 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें सम्पूर्ण 43 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर मानी गयी। वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 22.07.2014 तक समयावधि वृद्धि की अनुशंका की गई है।</p>

	<p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 29218652.89 एवं 43 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर मानते हुए बिना शास्त्री के वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 22.07.2014 तक की समयावधि को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 31	<p>Approval of Deviation Statement for Const. of Development work at Atal Nagar, Nimhaheera M/s Pinkcity Builders Contractor</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 8664731.92 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 8841320.53 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 2.03 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन के कारणों से अवगत कराया गया व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 8841320.53 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 32	<p>Approval of Extra Item & Deviation Statement for Const. of MIG-A 10 Nos (Duplex) at Savina-II Udaipur M/s R.C. Chauhan</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 14193657.09 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 13964595.98 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 1.61 प्रतिशत कम है।</p> <p>इस कार्य में राशि रू. 454148.60 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 3.20 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन एवं अतिरिक्त कार्य के कारणों से अवगत कराया गया तथा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 454148.60 एवं विचलन पत्र राशि रू0 13964595.98 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 33	<p>Approval of Extra Item & Deviation Statement for Const. of MIG-A 24 (Duplex) SFS at Shivaji Nagar, Ext. Dungarpur. M/s A.S. Construction</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 44305651.23 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 43968192.74 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 0.76 प्रतिशत कम है। इस कार्य में राशि रू. 1917732.75 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 4.33 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन एवं अतिरिक्त कार्य के कारणों से अवगत कराया गया तथा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 1917732.75 एवं विचलन पत्र राशि रू0 43968192.74 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 34	<p>Approval of Extra Item & Deviation for Const. of MIG-A 46 Nos (Zone-B) at Manpura Scheme, Abu-Read M/s Hawa Mahal Const.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 34999370.54 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 32640804.30 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 6.74 प्रतिशत कम है।</p> <p>इस कार्य में राशि रू. 2741301.26 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 7.83 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन एवं अतिरिक्त कार्य के कारणों से अवगत कराया गया तथा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र</p>

	<p>की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 2741301.26 एवं विचलन पत्र राशि रू0 32640804.30 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 35	<p>Approval of Final Deviation and Final Time Ext. for Const. of Shopping Center at Sector-05 I.G. Nagar, Jaipur M/s R.M. Builders</p> <p>उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 4778449.67 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू 23880559.46 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 3.62 प्रतिशत कम है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन के कारणों से अवगत करवाकर विचलन पत्र की अभिशंषा की गई व उक्त प्रकरण में 162 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें से 31 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर एवं 131 दिवस की देरी संवेदक के स्तर पर मानी गयी एवं संवेदक के पार्ट पर देरी के कारण हर्जाना राशि 492500 रू. के साथ वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 14.11.2014 तक समयावधि वृद्धि की अनुशंषा की गई है।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 23880559.46 एवं 31 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर एवं 131 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर मानते हुए हर्जाना राशि 492500 रू. के साथ वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 14.11.2014 तक की समयावधि को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 36	<p>Approval of Final Deviation & Extra Item slip for Const. of HIG-I-40 Nos & HIG-II 10 Nos Flats (S+10) Block-B, at Pratap Apartment Sector-29, P.N. Jaipur. M/s Eminent Colonizers Pvt. Ltd.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 132204327.96 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 127324001.28 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 3.69 प्रतिशत कम है। इस कार्य में राशि रू. 2092293.74 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 1.58 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन एवं अतिरिक्त कार्य के कारणों से अवगत कराया गया तथा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 2092293.74 एवं विचलन पत्र राशि रू0 127324001.28 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 37	<p>Approval of Final Deviation & Extra Item slip for Const. of HIG-I-40 Nos & HIG-II 10 Nos Flats (S+10) Block-D, at Pratap Apartment Sector-29, P.N. Jaipur. M/s Eminent Colonizers Pvt. Ltd.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 131054212.77 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 127380940.12 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 2.80 प्रतिशत कम है। इस कार्य में राशि रू. 2128623.51 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 1.62 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन एवं अतिरिक्त कार्य के कारणों से अवगत कराया गया तथा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 2128623.51 एवं विचलन पत्र राशि रू0 127380940.12 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>

Agenda No. 38	<p>Approval of Deviation Statement for Construction of MIG-B-08 at Shastri Nagar. Banswara M/s Kesar Singh Srangdevot</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 14026377.48 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 13502902.52 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 3.73 प्रतिशत कम है।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन के कारणों से अवगत कराया गया व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 13502902.52 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 39	<p>Approval of Final Deviation & Extra for Const. of MIG-B (S+6) 24. Nos Flats Ph-II Zone-III at Sector-18 P.N. Jaipur M/s Suresh Chand Shukla</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 39875172.00 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 37638634.34 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 5.61 प्रतिशत कम है। इस कार्य में राशि रू. 1297528.86 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 3.25 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन एवं अतिरिक्त कार्य के कारणों से अवगत कराया गया तथा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 1297528.86 एवं विचलन पत्र राशि रू0 37638634.34 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 40	<p>Approval of Deviation of civil work related to P/L/J of DI/GI pipe line const. of pump room J-2 qtr Boundary wall (G+3) EWS flats Sector-10, Vivek Vihar Scheme, Sector-10 KBS, Jodhpur M/s Anil Kumar Gupta</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 15495616.51 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 14542569.06 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 6.15 प्रतिशत कम है।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन के कारणों से अवगत कराया गया व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 14542569.06 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 41	<p>Approval of Deviation, Extra Item for Const. of LIG-122 Nos houses at Priyadarshni Nagar. Suwana, Bhilwara M/s Girraj Construction Company</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 76282107.66 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 71395703.27 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 6.41 प्रतिशत कम है। इस कार्य में राशि रू. 1722676.20 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 2.25 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन एवं अतिरिक्त कार्य के कारणों से अवगत कराया गया तथा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 1722676.20 एवं विचलन पत्र राशि रू0 71395703.27 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>

Handwritten signature

Agenda No. 42	<p>Approval of Deviaiton for Const. of MIG-B- 02 Nos MIG-A 06 Nos duplex SFS houses at Patel Nagar Ext, Bhilwara M/s Girraj Construction Company</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 13554853.90 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 12564545.85 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 7.31 प्रतिशत कम है।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन के कारणों से अवगत कराया गया व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 12564545.85 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 43	<p>Approval of Deviation Statement for Construction of EWS-I-22 EWS-II-16 & MIG-A 05 at Badisadri M/s Abir Construction</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 16801768.91 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 15573888.07 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 7.31 प्रतिशत कम है।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन के कारणों से अवगत कराया गया व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 15573888.07 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 44	<p>Approval of Final Deviaiton for Maintenance and operation of street light work at sector 9 to 11 16 to 19. 22 to 26. 29 Haldhighati Marg Sector-24 (Raj Aangan) Inside garden and other, P.N. Jaipur M/s Deepak Enterprises</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 14751887.55 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 13852528.51 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 6.10 प्रतिशत कम है।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन के कारणों से अवगत कराया गया व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 13852528.51 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 45	<p>Approval of final deviaiton for external development works for MIG-A (G+3) 192 flats at Group Housing plot GH-2 Zone-I/II at Sector-09 I.G. Nagar, Jaipur M/s R.P. Goyal</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 18078606.51 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 16370915.10 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 9.45 प्रतिशत कम है।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन के कारणों से अवगत कराया गया व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 16370915.10 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 46	<p>Approval of Extra Item Final Deviaiton for Const. of MIG-B (G+3) 32 Nos flats at Sawina Khera-II Udaipur M/s R.S. Bhalla</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 53467262.62 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 49070504.41 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 8.22 प्रतिशत कम है। इस कार्य में राशि रू. 2257887.87 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 4.22 प्रतिशत</p>

	<p>है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन एवं अतिरिक्त कार्य के कारणों से अवगत कराया गया तथा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 2257887.87 एवं विचलन पत्र राशि रू0 49070504.41 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 47	<p>Approval of Final Deviaton for Development work at Sector-04, I.G. Nagar, Jaipur M/s R.M. Construction</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 11964573.39 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 10467597.48 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 12.51 प्रतिशत कम है।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन के कारणों से अवगत कराया गया व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 10467597.48 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 48	<p>Approval of Final deviation for Const. of Development work MIG-B-240 Nos (S+6) flats at Sector-18, P.N. Jaipur M/s Mohan Lal Const. Co.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 38913990.81 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 31515435.84 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 19.01 प्रतिशत कम है।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन के कारणों से अवगत कराया गया व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 31515435.84 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 49	<p>Approval of Deviation Statement for Const. of MIG-A-10 (Duplex) at Shastri Nagar Banswara M/s Keshar Singh Sarangdevt</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 13603588.66 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 13801724.92 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 1.46 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन के कारणों से अवगत कराया गया व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 13801724.92 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 50	<p>Approval for Final Deviation Time Ext. & Extra Item Slip for Const. of MIG-B 36 (S+9) at Zone-C Sector-08 I.G. Nagar, Jaipur M/s Eminent Colonizers Pvt. Ltd.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 79166366.72 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू 88075233.91 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 10.87 प्रतिशत अधिक है। इस कार्य में राशि रू. 2471711.95 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 3.12 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन एवं अतिरिक्त कार्य के कारणों से अवगत कराया गया तथा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र एवं 78 दिवस की कार्य देरी मण्डल स्तर पर होने के कारणों से अवगत करवाकर स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p>

	<p>उक्त प्रकरण में 78 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, जिसमें सम्पूर्ण 78 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर मानी गयी तथा बिना हर्जाना के साथ वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 20.06.2015 तक समयावधि वृद्धि की अनुशंषा की गई है।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 2471711.95 एवं विचलन पत्र राशि रू0 88075233.91 एवं 78 दिवस की देरी वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 20.06.2015 तक की बिना शास्ती के समयावधि को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 51	<p>Approval of Extra Item and Deviaton Statement for const. of WBM road at Dastkar Nagar, Nayala, Jaipur M/s Rajendra Singh Gill</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 11657735.04 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 8049998.20 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 30.95 प्रतिशत कम है। इस कार्य में राशि रू. 1170741.83 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 10.04 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन एवं अतिरिक्त कार्य के कारणों से अवगत कराया गया तथा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 1170741.83 एवं विचलन पत्र राशि रू0 8049998.20 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 52	<p>Approval of Extra Item & Anticipated Deviaton Statement for fire fighting work at Marwar Apartment CRS, Jodhpur M/s Agni Hi Tech Safety System</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 1993977.80 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 2190370.00 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 9.85 प्रतिशत अधिक है। इस कार्य में राशि रू. 228650.00 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 11.46 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन एवं अतिरिक्त कार्य के कारणों से अवगत कराया गया तथा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 228650.00 एवं Anticipated विचलन पत्र राशि रू0 2190370.00 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 53	<p>Approval of Final Deviation & Final Time Ext.m for inter connection pipe line, Const. of CWR OHSR, Distribution pipe line, pumping machinery, civil works water Harvesting connection work in WSS at Sector-11, I.G. Nagar, Jaipur M/s Jay Shree Ganesh Const.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 29676565.83 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू 27507949.81 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 7.31 प्रतिशत कम है।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन के कारणों से अवगत कराया गया व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण में 272 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ था, 272 दिवस की देरी संवेदक के स्तर पर मानी गयी एवं हर्जाना राशि 403000.00 रू. के साथ वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 04.09.2015 तक समयावधि वृद्धि की अनुशंषा की गई है।</p>

	<p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 27507949.81 एवं 272 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर मानते हुए हर्जाना राशि 403000.00 रू. के साथ वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 04.09.2015 तक की समयावधि को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 54	<p>Approval of final Time exten & Final Deviation Statement for Construction of Development work at Marwar Apartment CHB Scheme Sector-14, Marwar Apartment, Jodhpur M/s Laxmi Narayan Agarwal</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 15618669.01 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू 11963397.59 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 23.40 प्रतिशत कम है।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन के कारणों से अवगत कराया गया व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण 33 दिवस की कार्य देरी से संपादित हुआ, जिसमें से 28 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर एवं 5 दिवस की देरी संवेदक के स्तर पर मानी गयी एवं हर्जाना राशि 16,270/-के साथ वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 02.08.2013 तक समयावधि वृद्धि की अनुशंषा की गई है।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 11963397.59 एवं कुल देरी 33 दिवस की मानी गई जिसमें से 28 दिवस की देरी मण्डल स्तर पर एवं 5 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर मानते हुए हर्जाना राशि 16,270/-के साथ वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि 02.08.2013 तक की समयावधि को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 55	<p>Approval of Deviation Statement for Const. of HIG-03 Nos. at Atal Nagar Nimbahera M/s N.B. Construction</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 3656801.80 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 3824553.23 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 4.67 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन के कारणों से अवगत कराया गया व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 3824553.23 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>

(Handwritten signature)

Agenda No. 56	<p>Approval of Final Time Extension for Maintenance and development work of parks at Sector-22 Pratap Nagar, Jaipur M/s Birdi Chand Saini</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 369823.20 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 489257.71 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 32.30 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन के कारणों से अवगत कराया गया व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 489257.71 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 57	<p>Approval of Deviaton Statement for Const. of MIG-A 18 Nos houses at Sagwara, Distt. Dungarpur M/s Dau singh Sisodia</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 15144247.98 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 17158067.15 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 13.29 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन के कारणों से अवगत कराया गया व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 17158067.15 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 58	<p>Approval of Fianl Deviaton for Const. of MIG-B 27 Nos at Pratapur Distt. Banswara M/s Dau singh Sisodia</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 43606969.09 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 44241544.20 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 1.45 प्रतिशत अधिक है।</p> <p>अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन के कारणों से अवगत कराया गया व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार विचलन पत्र राशि रू0 44241544.20 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
Agenda No. 59	<p>Approval of Extra Item and deviaton statement for construction of EWS 51 Nos at Akara Bhatta Abu Road M/s Hawa Mahal Const.</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 20534855.66 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 22044034.73 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 7.35 प्रतिशत अधिक है। इस कार्य में राशि रू. 222524.67 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 1.08 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन एवं अतिरिक्त कार्य के कारणों से अवगत कराया गया तथा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 222524.67 एवं विचलन पत्र राशि रू0 22044034.73 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>

[Handwritten signature]

Agenda No. 60	<p>Approval of Final Deviaton & Extra Items for Strengthening Repair & maintenance work of 200' Rana Sanga Marg from RII Co link ot Mahal Scheme, Pratap Nagar, Jaipur. M/s R.P. Goyal</p> <p>अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम ने बताया कि उक्त कार्य का कार्यादेश रूपये 51989826.47 का दिया गया था। अनुबन्ध वास्तविक रूप से रू0 81201987.24 कार्य करवाया गया जो कार्यादेश का 56.19 प्रतिशत अधिक है। इस कार्य में राशि रू. 1157381.58 की अतिरिक्त मदें सम्पादित करवायी गयी है। जो कि कार्यादेश राशि का 2.22 प्रतिशत है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा विचलन एवं अतिरिक्त कार्य के कारणों से अवगत कराया गया तथा अतिरिक्त मद व विचलन पत्र की स्वीकृति की अभिशंषा की गई।</p> <p>कार्य समिति में विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्तावानुसार अतिरिक्त मद रू0 1157381.58 एवं विचलन पत्र राशि रू0 81201987.24 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
---------------	--

अन्य निर्देश :-

कार्य समिति द्वारा निर्देशित किया गया है कि :-

- 1 मण्डल द्वारा आवासों/फ्लेटों के निर्माण में स्थानीय निर्माण सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा देते हुए आवासों की लागत को सीमित करने की आवश्यकता व्यक्त की गई एवं जोड़पुर जोन एवं अन्य स्थानों पर जहाँ पत्थर सस्ती दरों पर एवं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो वहाँ आवासों में स्टील की चौखट के स्थान पर पत्थर की चौखट लगाने एवं अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध स्थानीय निर्माण सामग्रियों का आवास निर्माण में उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।
- 2 प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्तावों में निर्माण की प्रति वर्गफीट दर का अनिवार्यतः उल्लेख करते हुए उनका कार्य समिति में प्रस्तुतीकरण मण्डल के पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप परिक्षण उपरांत ही जावे। भविष्य में स्वीकृत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति से अधिक विचयन होने पर संबंधित अति. मुख्य अभियन्ता को उत्तरदायी ठहराया जावेगा।
- 3 सभी निर्माणाधीन कार्यों के लिए संबंधित आवासीय अभियन्ताओं तराई (Curing) की उचित व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाकर वांछित तराई सुनिश्चित की जावे। नये कार्यों में Layout से पहले संवेदक का Curing plan सम्बन्धित आवासीय अभियन्ता द्वारा स्वीकृति करवाना आवश्यक होगा।
- 4 मण्डल द्वारा स्थानीय निकायों अथवा सम्बन्धित विभाग को विधिवत रूप से स्थानान्तरित योजनाओं में स्थित पार्को, सड़को तथा पानी व बिजली के कार्यों का रख-रखाव मण्डल द्वारा नहीं किया जायेगा।
- 5 मण्डल की (G+3) एवं इससे अधिक मंजिली आवासीय परियोजना में सीढ़ियों में प्रयुक्त कोटा स्टोन के स्थान पर ग्रेनाईट या अन्य Material का उपयोग किया जावे।




- 6 मण्डल द्वारा विकसित आवासीय योजनाओं में आवासीय निर्माण हेतु वर्तमान में उपलब्ध छोटे भूखण्डों पर भविष्य में पॉकेट स्कीम प्रस्तावित नहीं की जावे एवं ऐसे भूखण्डों को नीलामी द्वारा निस्तारित किया जावे।
- 7 मण्डल की योजनाओं में प्रस्तावित प्लेटों की डिजाइन/Typical Map आदि हेतु National Institute of Design (NID) अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वास्तुकारों की सलाह ली जाये।
- 8 राज्य सरकार की नीति के अन्तर्गत मण्डल द्वारा जयपुर एवं जोधपुर में कार्यकारी महिलाओं व अन्य के लिये रेन्टल हॉस्टल के निर्माण की संभावनाएं ढुंढी जावे।

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्त की गयी।

६० | —
सदस्य सचिव कार्य समिति एवं
तकनीकी सहायक—मुख्य अभियंता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव—अध्यक्ष, राज0आ0मं0, जयपुर।
2. निजी सचिव—आवासन आयुक्त, राज0आ0मं0, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता—प्रथम, द्वितीय, मुख्यालय, राज0आ0मं0, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज0आ0मं0, जयपुर।
6. अति. मुख्य नगर नियोजक, राज0आ0मं0, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियंता—प्रथम, तृतीय, जयपुर/द्वितीय, जोधपुर, राज0आ0मं0।
8. उप आवासन आयुक्त वृत्त राज0आ0मं0
9. आवासीय अभियंता खण्ड राज0आ0मं0


सदस्य सचिव कार्य समिति एवं
तकनीकी सहायक—मुख्य अभियंता (मुख्यालय)