

**कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर**  
जोन उत्तर सी मे प्रगतिरत विकास कार्यों की सूची

जोन – उत्तर सी

मई 2014

जोन उत्तर सी

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	अनुबंध संख्या	टैण्डर प्रिमियम	संवेदक का नाम	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	वास्तविक भुगतान	कार्य की वर्तमान स्थिति पूर्व/प्रगतिरत	विशेष विवरण
1	2	3	6	4		5	7	8	9	8	13	14
<b>2012-13</b>												
1	भदवासिया मस्जिद का विस्तार एवं निर्माण कार्य।	30.00	87.40	8/12-13	14 % .Above	Rajasthan const.	32.71	02-06-2012	01-06-2013	36.99	प्रथम तल व फिनिशिंग कार्य शेष	
2	बी.एस.एफ. मंडोर से बालसमंद गेट तक सड़क सुदृढीकरण का कार्य।	144.50	194.50	11/12-13	21.21 % Below	Narayan Swami Enterprises	108.84	10-06-2012	09-06-2013	55.59	कार्य प्रगति पर है।	
3	सुखेश्वर बगेची कृष्ण धाम कागा में सामुदायिक भवन हॉल एवं अन्य विकास कार्य।	23.50	-	28/12-13	5.65 % Above	Rajlaxmi Enterprises	23.74	19-07-2012	18-03-2013	9.35	फिनिशिंग का कार्य शेष	
4	जीनगर समाज श्मशान कागा में सामुदायिक भवन व अन्य कार्य।	31.00	-	33/12-13	5.65 % Above	Rajlaxmi Enterprises	29.70	19-07-2012	18-03-2013	13.47	कार्य प्रगति पर है।	
5	दाउदयाल गौशाला पंचकुण्डा में विकास कार्य।	24.50	54.50	87/12-13	6.77% Above	मैसर्स नेमसिंह	25.01	24/12/12	23/06/13	29.79	कार्य प्रगति पर है।	
6	रामद्वारा सूरसागर थाने के पीछे चार दीवारी एवं अन्य विकास कार्य	27.37	42.00	90/12-13	8% Above	मैसर्स दुर्गा इन्टरप्राइजेज	28.28	24/12/12	23/06/13	32.00	कार्य प्रगति पर है।	
7	रावटी सड़क खरबुजा बावडी रामदेव मंदिर के पास सामुदायिक भवन व अन्य विकास काग्र।	27.00	35.00	92/12-13	14.66% Above	मैसर्स विजय गहलोट एण्ड कम्पनी	29.82	03/01/13	02/07/13	15.56	कार्य प्रगति पर है।	
8	राजबाग सर्कल से बाल समन्द तक निर्माण कार्य। पार्ट ए	412.75	902.96	96/12-13	15.78% Above	मैसर्स छगनीराम गहलोट	457.30	11/01/13	10/01/14	37.13	कार्य प्रगति पर है।	
9	राजबाग सर्कल से बाल समन्द तक निर्माण कार्य। पार्ट बी	212.74	441.00	97/12-13	13.70% Above	मैसर्स छगनीराम गहलोट	231.47	11/01/13	10/01/14	0.00	कार्य प्रगति पर है।	

10	पेतलाव नाडी में विकास कार्य	147.20	500.95	100/12-13	11.90% Above	मैसर्स दुर्गा कंस. कम्पनी	100.54	21/1/2013	201/2014	149.34	कार्य प्रगति पर है।
11	कागा स्थित कायस्थ स्वर्गाश्रम में विश्रामगृह व अन्य विकास कार्य	23.50	35.00	109/12-13	11.99% Above	मैसर्स जितेन्द्र मेघवाल	25.14	31/1/2013	30/9/2013	27.20	फिनिशिंग कार्य शेष
12	हजरत मंशीउल्लाह मदरसा एवं इस्लामियां प्राथमिक विद्यालय खेता नाडी में कमरों का निर्माण	49.50	99.00	110/12-13	29.99% Above	मैसर्स आफरीन सप्लायर्स	38.92	26/1/2013	25/9/2013	24.38	कार्य पूर्ण फाईनल बिल प्रस्तुत करना है
13	भारत कॉलोनी में सीमेन्ट सडक व सीवर लाईन का कार्य	61.00	-	118/12-13	25% Above	मैसर्स आकाशदीप कन्स. कम्पनी	72.94	09/02/13	08/11/13	18.79	कार्य प्रगति पर है।
14	मारवाड़ कम्युनिटी हॉल हजहाउस में तीसरी व चौथी मंजिल पर अधुरा कार्य को पूर्ण काने का कार्य	72.50	193.25	119/12-13	55% Above	मैसर्स राजस्थान कन्सट्रक्शन	107.52	10/02/13	09/04/13	148.42	चतुर्थ मंजिल पर फिनिशिंग का कार्य शेष चतुर्थ मंजिल तथा टीपी अधिक होने के कारण संशोधित
15	हरिजन बस्ती सुलभ कॉम्प्लेक्स से जुनी बागर चौक पार्क तक सीवर लाईन बदलने व कंट्रोल सीसी सडक निर्माण कार्य	45.00	-	122/12-13	7.11% Below	मैसर्स शक्ति कन्स. कम्पनी	40.00	21/2/2013	20/10/2013	29.66	कार्य पूर्ण फाईनल बिल प्रस्तुत करना है
16	वार्ड सं. 52 कलाल कॉलोनी को गली नं. 4 में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	22.20	-	126/12-13	35% Above	मैसर्स हकीम खिल्लजी इन्टरप्राजेज	26.53	17/2/2013	16/08/2013	10.28	विवाद के कारण कार्य बंद
17	बडलों का चौक में सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार का कार्य	49.20	114.65	128/12-13	60% Above	मैसर्स नरपत कन्स. कम्पनी	64.61	14/2/2013	03/08/13	57.21	कार्य पूर्ण फाईनल बिल प्रस्तुत करना है।
18	उदासीन आश्रम मण्डोर में खरन्जा द्वारा सडक का निर्माण कार्य	27.50	169.55	129/12-13	1.11% Below	मैसर्स रामेश्वर कन्स. कम्पनी	27.18	28/2/2013	27/8/2013	33.52	कार्य प्रगति पर है।
19	ग्राम बिजवाडिया से मणार्ड तिवरी रोड से सेठ मांगीलाल चुकिया देवी गहलोट मा.वि. तक सडक निर्माण कार्य	50.00	71.46	130/12-13	10% Below	मैसर्स राजेन्द्र / ढलसिंह कन्स. कम्पनी	45.00	28/2/2013	27/10/2013	11.60	डब्लू बी एम का कार्य पूर्ण बी टी का कार्य शेष
20	मदरसा रोशन इस्लामिया उदयमंदिर जोधपुर का वार्ड नं. 49 में सामु. हॉल निर्माण कार्य	46.60	-	134/12-13	7.77% Above	मैसर्स शाहिन कन्स. कम्पनी	48.05	28/2/2013	27/10/2013	9.39	कार्य प्रगति पर है।

21	महाराजा श्री उम्मेद कायमखानी हॉस्टल जोधपुर में प्रथम तल पर कम्प्यूटर लेब का निर्माण कार्य	38.00	-	142/12-13	10.75% Above	मैसर्स शाहिन कन्स. कम्पनी	40.26	02/03/13	01/11/13	17.98	फिनिशिंग का कार्य शेष
22	उदयमंदिर हरिजन बसती में नई सीवर लाईन डालने और सीसी सडक निर्माण कार्य	110.50	150.00	144/12-13	14.99% Above	मैसर्स सांखला कन्स. कम्पनी	121.57	10/03/13	09/12/13	21.08	कार्य प्रगति पर
23	भलावत बेरा में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	24.00	31.00	147/12-13	15% Above	मैसर्स सुरेन्द्र सिंह परिहार	27.56	03/03/13	02/09/13	8.56	कार्य पूर्ण फाइनल बिल प्रस्तुत करना है।
24	प्रजापति श्मशान कागा में सामुदायिक हॉल में लेटबाथ व गेट व मरम्मत का कार्य	24.50	49.00	148/12-13	15% Above	मैसर्स जितेन्द्र मेघवाल	24.98	04/03/13	03/09/13	14.18	फिनिशिंग का कार्य शेष
25	राजकीय प्राथमि विद्यालय कागडी स्कूल में कक्षा कक्ष व बाउन्ड्री बाल का निर्माण कार्य	32.00	60.00	149/12-13	11.90% Above	मैसर्स जितेन्द्र मेघवाल	34.34	04/03/13	03/09/13	15.89	फिनिशिंग का कार्य शेष
26	दरगाह शिफत हुसैन कॉलोनी वार्ड न. 53 में विकास कार्य	45.50	-	152/12-13	28% Above	मैसर्स शाहिन कन्स. कम्पनी	55.72	16/3/2013	15/11/2013	25.07	कार्य प्रगति पर है।
27	रिक्तेश्वर भैरुनाथ मंदिर चांदपोल के सौन्दर्यकरण का कार्य	60.00	-	155/12-13	1.51% Below	मैसर्स प्रेमसिंह / पुरखाराम कम्पनी	56.69	21/3/2013	20/11/2013	44.64	कार्य प्रगति पर है।
28	दाधिच नगर सूरसागर में सम्पर्क सडक का निर्माण कार्य	15.00	-	162/12-13	3.87% Above	मैसर्स बालाजी कन्स. कम्पनी	14.99	15/04/2013	14/8/2013	4.53	कार्य पूर्ण फाइनल बिल प्रस्तुत करना है।
29	राउमावि. उदयमंदिर और उसमें स्थित समाधि के रिपेयरिंग क कार्य	40.00	-	165/12-13		रउफ खान	67.63	09/02/13	08/06/13	0.00	कार्य प्रगति पर है।
30	भुट्टो सिन्धियान कब्रिस्तान में विकास कार्य।	38.00	55.00	20/12-13	BSR	मैसर्स आफरीन सप्लायर्स	36.31	30-04-2012	29-08-2012	33.27	कार्य पूर्ण फाइनल बिल प्रस्तुत करना है।
31	चामुण्डा कॉलोनी पहाडी पर सामुदायिक भवन का कार्य	7.50	11.00	31-C/12-13	54 % Above	Krishna Const co.	11.01	23-05-12	22-08-12	8.25	फिनिशिंग का कार्य शेष
32	वार्ड 65 में फेरोकवर सीवरेंज मरम्मत का कार्य	20.50	-	283/12-13	7.99 % Below	मैसर्स आसीफ हाजी सलीम चौहान	18.03	30-03-13	29-08-13	0.00	कार्य प्रगति पर है।

33	भील भाखरी चौपड से सांखला धर्मकांटा तक सीसी सडक निर्माण काग्र	46.30	85.00	248/12-13 West		Sukhsingh parihar	39.87	29-02-13	28-06-13	60.83	कार्य प्रगति पर है।
34	न्यु भाकरीबास कब्रिस्तान के पीछे वार्ड 65 मे नाला निर्माण कार्य	77.70	-	2612-13 West		Asif Haji	70.61			48.03	कार्य प्रगति पर है।
35	नया भाकरी बास कब्रिस्तान के पीछे वार्ड 65 मे सीसी सडक का कार्य	92.60	143.00	266/12-13 West	10 % Below	Sukhsingh parihar	79.75	17-03-13	16-09-13	111..08	कार्य प्रगति पर है।
		<b>2199.66</b>	<b>3525.22</b>				<b>2262.62</b>			<b>1051.98</b>	
<b>2013-14</b>											
1	जनता कॉलोनी मे नहर कवरिंग का कार्य	40.00	60.00	7/13-14	11 % Above	मैसर्स राजस्थान कन्स. कं.	42.54	13-05-13	12-01-13	0.00	कुछ स्थानो पर रिपेयरिंग का कार्य हुआ है यथास्थिति को फाईनल किया जा सकता है।
2	खण्डेलवाल स्वग्राम्रम कागा में विकास कार्य	16.00	-	16/13-14	10 %Below	मैसर्स जितेन्द्र मेघवाल	14.27	13-05-13	12-09-13	10.00	कार्य पूर्ण फाईनल बिल प्रस्तुत करना है
3	नव प्रभा प्रिन्टिंग वार्ड 53 के सामने वाली गली मे सीवरेज लाईन व सडक का कार्य	13.50	-	17/13-14	10 % Below	मैसर्स भाटी कन्स.	11.64	13-05-13	12-08-13	3.88	कार्य पूर्ण फाईनल बिल प्रस्तुत करना है
4	गोपाल कृष्ण गौशाला बिजवाडियां के पूर्व दिशा मे सडक निर्माण कार्य	22.00	-	24/13-14	33.3 % Below	मैसर्स संदीप परिहार	21.14	13-05-13	12-09-13	5.45	डबलू बी एम का कार्य पूर्ण बीटी का कार्य शेष
5	सिंधी दाईजी माता मंदिर पंचकुड मे सामदुयिक भवन अन्य विकास कार्य	25.00	45.00	30/13-14	5 % Above	मैसर्स हरीओम बिल्डर्स	25.19	13-05-13	09/12/2013	17.29	फिनिशिंग का कार्य शेष हॉल की साईज बढ़ाये जाने के कारण संशोधित
6	वार्ड 50 मे सीमेन्ट सडक निर्माण कार्य	50.00	-	31/13-14	3 % Below	मैसर्स मातेश्वरी कन्स. कम्पनी	46.45	13-05-13	09/12/2013	0.00	कुछ भाग मे कार्य हुआ तथा भाग मे कार्य शेष
7	हनुमान वीरदल मंडोर सार्वजनिक व्यायामशाला डुप्लेक्स हॉल का निर्माण कार्य	40.00	65.00	36/13-14	BSR	मैसर्स दुर्गा इन्टरप्राईजेज	38.27	26-05-13	25-11-13	20.98	फिनिशिंग का कार्य शेष
8	सुमेर महिला महाविद्यालय मे कक्षा कक्षा का निर्माण कार्य	65.00	300.00	37/13-14	7 % Above	मैसर्स दुर्गा इन्टरप्राईजेज	64.77	26-05-13	25-11-13	81.73	कार्य प्रगति पर है।
9	सैनिक क्षेत्रिय समाज मंडोर में हॉल व अन्य कार्य	70.00	-	39/13-14	10.11 % Above	मैसर्स राजेन्द्रसिंह व्यास	69.28	26-05-13	25-01-14	8.83	कार्य प्रगति पर है।

10	33 केवी जीएलएस जुगलसिंह भामिया जी के थान गांव बालरवा तक डामर एवं सीसी सडक का कार्य	32.00	46.00	42/13-14	3.33 % Above	मैसर्स श्री राम कन्स. कं.	31.64	13-05-13	12-11-13	40.35	डामरीकरण का कार्य शेष	
11	सार्वजनिक व्यायाम शाला कागा मे विकास कार्य	25.00	-	44/13-14	8.80 % Above	मैसर्स जितेन्द्र मेघवाल	25.81	22-05-13	21-9-13	13.78	फिनिशिंग कार्य शेष	85.00
12	भोमियाजी की घाटी सूरसागर मे टीनशेड निम्नण व अन्य मरम्मत का कार्य	22.50	50.00	West 45/13-14	10 % Below	मैसर्स विक्रमसिंह मोहनलाल बिल्डर्स	18.74	21-04-13	20-07-13	3.86	कार्य प्रगति पर है।	
13	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गेवा बाईपास सूरसागर परिसर मे टीन शेड व फर्श का कार्य	45.98	-	46/13-14/ West	10 % Below	मैसर्स बरकत खां एण्ड कम्पनी	36.00	05-07-13	04-01-14	18.76	फर्श का कार्य शेष	
14	भील समाज श्मशान सूरसागर मे चार दीवारी दाह संस्कार टिन शेड व अन्य विकास कार्य	30.00	48.00	47/13-14	1.11 % Above	मैसर्स बी आर डी इन्टरप्राइजेज	31.08	20-05-13	19-09-13	12.59	कार्य प्रगति पर है।	
15	ग्राम बालरवा मे मालूगां वाया बडा कोटेचा जाने वाली सडक मे लिंक रोड का निर्माण कार्य	27.00	-	48/13-14	9.99 % Above	मैसर्स महेश कन्स. कं.	29.62	16-03-13	15-09-13	12.60	डबलू बी एम का का कार्य पूर्ण बीटी कार्य शेष	
16	'शहर के विभिन्न स्थानो पर कियोस्क निर्माण कार्य	8.89	20.89	49/13-14	7 % Above	मैसर्स जय बालाजी कंस. कम्पनी	9.10	11-04-13	10-07-13	6.68	कार्य पूर्ण फाईनल भुगतान शेष	
17	हजरत शाहा मसीह उल्लाह मस्जिद मे आरसीसी कवरिंग का कार्य	20.00	40.00	50/13-14	24 % Above	मैसर्स राजस्थान कन्स.	23.73	05-04-13	04-10-13	24.57	फिनिशिंग कार्य शेष	
18	वार्ड 52 मे सीवरेज व कंट्रोल सीसी सडक का निर्माण कार्य	85.00	-	51/13-14	1.99 % Above	मैसर्स राजेन्द्रसिंह कन्स. कं.	82.91	06-05-13	05-02-14	21.64	कार्य प्रगति पर है।	
19	रामसागर बेरा रामपुरा से बाबा का देवरा तक सडक निर्माण कार्य	40.00	-	52/13-14	19.89 % Above	मैसर्स एक्सलल इन्फ्रापावर प्रा.लि.	46.22	06-05-13	05-11-13	14.92	डबलू बी एम का का कार्य पूर्ण बीटी कार्य शेष	
20	ढोलियों बेरा राजासनी से बाबा का देवरा तक डामर सडक का निर्माण कार्य	40.00	-	53/13-14	19.90 % Above	मैसर्स एक्सलल इन्फ्रापावर प्रा.लि.	46.23	05-11-13	05-11-13	14.53	डबलू बी एम का का कार्य पूर्ण बीटी कार्य शेष	
21	गांव तिवरी खसरा नं. 761 कब्रिस्तान की चार दीवारी उंची करने एवं सडक निर्माण कार्य	20.00	-	54/13-14	10 % Below	मैसर्स परिहार बिल्डर्स	17.24	13-05-13	09/12/2013	17.06	कार्य पूर्ण फाईनल बिल प्रस्तुत किया करना है।	

22	भोमिया के थान से उटो की घाटी तक डामर सडक का कार्य	24.00	-	55/13-14	3.31 % Above	मैसर्स अनिल कुमार मोहनलाल गहलोत	23.72	23-05-13	22-08-13	10.73	डबलू बी एम का कार्य पूर्ण बीटी कार्य शेष
23	रिडिया फांटा से बावरी बस्ती तक डामर सडक निर्माण कार्य	24.00	-	56/13-14	3.31 % Above	मैसर्स अनिल कुमार मोहनलाल गहलोत	23.72	23-05-13	22-08-13	8.40	डबलू बी एम का कार्य पूर्ण बीटी कार्य शेष
24	सुरसागर पेट्रोल पम्प से राजबाग चौराहे तक सीमेन्ट कंक्रीट निर्माण कार्य	78.48	-	64/13-14	15.55 % Below	मैसर्स इन्द्रसिंह	63.41	26-05-13	25-11-13	34.10	कार्य प्रगति पर है।
25	मंडोर द्वितीय गेट के पास सामुदायिक भवन का कार्य	15.00	30.00	66/13-14	16.41 % Below	मैसर्स देव कृपा कन्स. कं.	16.72	13-05-13	12-09-13	10.85	कार्य पूर्ण फाईनल बिल प्रस्तुत करना है
26	उत्तर जोन सी मे विभिन्न स्थानो पर स्टील का पत्थर की बन्चे लगाने का कार्य	15.00	-	69/13-14	H Shceh	मैसर्स शगुन इन्टरप्राइजेज	8.85	13-05-13	12-08-13	3.00	फिनिशिंग का कार्य शेष
27	जोधपुर तिवरी रोड बालरवा मे नागा बाबा राम प्रा.बा. विद्यालय हेतु सीसी एवं बीटी सडक का कार्य	120.00	160.00	70/13-14	4.95 % Abov	मैसर्स श्री रूपम कॉन्ट्रक्टर	120.47	03-06-13	02-03-14	65.86	डबलू बी एम का कार्य पूर्ण बीटी शेष
28	ग्राम पालडी मांगलियो से पालडी खिचियान वाया पालडी पंवार तक सडक निर्माण कार्य	135.00	205.00	71/13-14	4 % Above	मैसर्स महारानी कन्स. कं.	134.41	03-06-13	02-03-14	57.73	डबलू बी एम का कार्य पूर्ण बीटी शेष
29	वीर तेजाजी समाज बालसमंद में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	60.00	95.00	72/13-14	12 % Above	मैसर्स श्री दुर्गा कन्स. कं.	64.39	03-06-13	02-12-13	43.87	फिनिशिंग का कार्य शेष
30	पेतलाव नाडी मे सार्वजनिक सभा भवन व स्टेप गार्डन व फुटपाथ का कार्य	90.00	115.00	73/13-14	2 % Above	मैसर्स श्री दुर्गा कन्स. कं.	87.25	03-06-13	02/02/2014	45.80	फिनिशिंग का कार्य शेष
31	पावटा चौराहा नैनी बाई मंदिर स्टेडियम कालटेक्स तक 3/4 लेन सडक निर्माण कार्य	160.00	-	74/13-14	7.87 % Above	मैसर्स बी पी चौधरी	170.41	23-06-13	22-03-14	0.00	कार्य प्रगति पर है।
32	मिरासी कॉलोनी मे सडक सीवरेज व पुल का कार्य	15.00	28.00	76/13-14	13.99 % Above	मैसर्स जय श्री कन्स. कम्पनी	16.46	29-06-13	28-10-13	10.58	मूल प्रशासनिक स्वीकृति तक कार्य पूर्ण

33	श्रीमति गोमादेवी गहलोट माध्यमिक विद्यालय कालीबेरी में हॉल का निर्माण कार्य	25.00	45.00	83/13-14	7% Above	मैसर्स धन्वजंय कन्स. कं.	25.59	22/07/2013	21/01/2014	3.06	कार्य प्रगति पर है।
34	सुसवाणी माता कॉलोनी मंडोर में सीसी सडक निर्माण कार्य	48.00	-	85/13-14	8.73 % Above	मैसर्स प्रिया कन्स.	50.00	07/07/2013	06/01/2014	11.94	कार्य प्रगति पर है।
35	भोमिया जी का थान सुरसागर खानियो में जाने वाले रास्ते पर सडक निर्माण कार्य	110.00	-	86/13-14	6.99 % Above	मैसर्स एक्सल इन्फ्रा प्रा.लि.	102.35	10/07/2013	09/01/2014	13.76	डबलुबीएम का कार्य पूर्ण बीटी कार्य शेष
36	इन्द्रकॉलोनी धोबी घाट में महामदंव मंदिर के पास सामुदायिक भवन व चार दीवारी का कार्य	21.00	-	87/13-14	44 % Above	मैसर्स आर जे कन्स. कम्पनी	28.98	28/07/2013	27/11/2013	0.00	फिनिशिंग का कार्य शेष
37	वार्ड 53 धोबी घाटी इन्द्र कॉलोनी सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य	25.00	-	88/13-14	19% Above	मैसर्स आर जे कन्स. कम्पनी	28.50	28/07/2013	27/01/2014	0.00	फिनिशिंग का कार्य शेष
38	निम्बा निम्बडी दरगाह में शेष रहे विकास कार्य	35.00	-	89/13-14	19% Above	मैसर्स आर जे कन्स. कम्पनी	41.65	28/07/2013	27/01/2014	21.26	फिनिशिंग का कार्य शेष
39	हजरत हबीबुल्लाह मलिक शाह बाबा तन्हापीर दरगाह में विकास कार्य	85.00	125.00	95/13-14	10.99 % Below	मैसर्स गणेश बिल्डर्स	72.40	06/08/2013	05/05/2014	68.54	कार्य प्रगति पर है।
40	चीना का बाडिया मंडोर खानिया में स्थित सैयद हसन अली बाबा के दरगाह परिसर में सामुदायिक भवन व अन्य विकास कार्य	62.00	-	97/13-14	BSR	मैसर्स श्री दुर्गा कन्स. कं.	59.32	13-06-13	12-01-14	19.02	कार्य प्रगति पर है।
41	इन्द्राका तिवरी रोड 14 मील से बावरियों की ढाणी होते हुए रामद्वारा तक सडक निर्माण कार्य	65.00	-	101/13-14	13.77 % Above	मैसर्स श्री राम एण्ड कम्पनी	70.59	10-07-13	09-01-14	0.00	ग्रेवल सडक का कार्य हुआ
42	माणकलाव से कच्छावो के बरे पंवारो के बरे होते हुए चौधरी के बेर तक सडक निर्माण कार्य	70.00	-	102/13-14	9.77 % Above	मैसर्स श्री राम एण्ड कम्पनी	73.59	13-07-13	12-01-14	0.00	ग्रेवल सडक का कार्य हुआ
43	जोधपुर से मणाई बिजवाडियां बालरवा मुख्य सडक से तिवरी मथानिया मुख्य सडक तक सडक का कार्य	180.00	-	103/13-14	16.50 % Above	मैसर्स छगनीराम गहलोट	209.27	15-08-13	14-05-14	130.00	कार्य प्रगति पर है।
44	रामगढी स्थित हास्टल के लिये एप्रोच रोड का कार्य	49.50	-	110/13-14	9 % Above	मैसर्स जे आर डी कन्स. कं.	51.63	15-08-13	14-02-14	12.90	कार्य प्रगति पर है।

45	वार्ड 45 स्टेडियम सिनेमा के सामने नहर के आसपास की गलियों में नई सीवर लाईन डालने एवं सड़क का कार्य	126.00	-	111/13-14	31 % Above	मैसर्स आकाशदीप कन्स. कम्पनी	158.24	26-08-13	25-02-14	2.97	कार्य प्रगति पर है।
46	जोधपुर किला रोड से बालसमद रावटी सड़क मार्ग तक नवीन सड़क का कार्य	1000.00	1550.00	113/13-14	7 % Above	मैसर्स छगनीराम गहलोत	898.74	31-08-13	30-08-14	469.23	फिनिशिंग का कार्य शेष
47	वाड 46 मदरसा नागौरी तेलियान में विकास कार्य	31.00	-	114/13-14	30 % Above	मैसर्स वसीम कन्स. कं.	38.57	12-08-13	11-12-13	0.00	फिनिशिंग का कार्य शेष
48	रकासनी तथा सिधियों की गली में सीसी सड़क का कार्य	98.00	-	115/13-14	10% Below	मैसर्स शक्ति कन्स. कम्पनी	84.40	22-08-13	21-02-14	36.10	कार्य प्रगति पर है।
49	मिरासी कॉलोनी से आगे नहर कवरिंग का कार्य	125.00	-	116/13-14	11.50 % Above	मैसर्स एक्सल इन्फ्रा प्रा.लि.	133.44	22-08-13	21-05-14	6.26	कार्य प्रगति पर है।
50	वार्ड 65 में सीवर लाईन का कार्य	148.00	218.00	118/13-14	19.99 % Above	मैसर्स माधोसिंह सांखला	169.97	12-09-13	11-05-14	93.59	कार्य प्रगति पर है।
51	वाड 51 में विभिन्न स्थानों पर कंट्रोल सीसी सड़क का कार्य	90.00	-	124/13-14	17.50 % Above	मैसर्स नरपत कन्स. कम्पनी	101.38	26-08-13	25-02-14	38.57	कार्य पूर्ण फाईनल बिल प्रस्तुत किया जा रहा है।
52	गहलोत पेट्रोल पम्प सूरसागर के पीछे, सीसी सड़क निर्माण कार्य	35.00	-	131/13-14	12.51 % Below	मैसर्स सुखसिंह परिहार	29.40	10/10/2013	09-02-14	19.62	कार्य प्रगति पर है।
53	कपिल आश्रम गडघाठी मेंडार में विकास कार्य	25.00	-	134/13-14	19.99 % Above	मैसर्स आर जे कन्स. कम्पनी	28.71	30-09-13	29-03-14	12.16	फिनिशिंग का कार्य शेष
54	सिधियों की ढाणी सोढो की ढाणी श्मशान वाली सड़क का शेष कार्य	26.70	-	137/13-14	17.77 % Above	मैसर्स श्री राम कन्स. कं.	30.09	03-10-13	02-02-14	0.00	डबल्यूबीएम का कार्य पूर्ण बीटी कार्य शेष
55	श्रीमति गोमादेवी गहलोत रा.बा.उ. मा. कालीबेरी जोधपुर एवं राउमा कालीबेरी जोधपुर हेतु संयुक्त खेल मैदान का निर्माण कार्य	27.00	-	143/13-14	1.10 % Below	मैसर्स भाटी कन्स.	25.59	20-09-13	19-03-14	0.00	कार्य प्रगति पर है।
56	वार्ड 01 में विकास कार्य	40.00	-	144/13-14	10 % Below	मैसर्स शिवदानसिंह भाटी	34.52	20-09-13	19-03-14	0.00	कार्य प्रगति पर है।
57	जोधपुर शहर जोन सी में विभिन्न स्थानों पर पर कियोस्क का निर्माण कार्य	9.77	-	145/13-14	19.99 % Above	मैसर्स शांतिलाल गहलोत	11.23	20-09-13	19-12-13	3.64	रूफ लेवल का कार्य पूर्ण
58	वार्ड 46 के मदरसा तोहफा ऐलियाकत के प्रथम तल पर हॉल का निर्माण कार्य	20.85	-	147/13-14	35% Above	मैसर्स फयाज बैग चांद कम्पनी	28.45	03-10-13	04/02/2014	5.47	प्रथम तल के लिटल लेवल तक का कार्य पूर्ण



59	श्री राधेश्याम मंदिर गोसेवास आश्रम सूरसागर में चारे का भण्डार कक्ष गायो का साल और फर्श का कार्य	4.00	4.00	149/13-14	BSR	मैसर्स दीक्षा कन्स.	4.00	30-09-13	29-12-13	3.07	कार्य पूर्ण फाईनल बिल प्रस्तुत करना है
60	ग्राम पंचायत जुड में श्री जम्भेश्वर परमाश्र एवं जीवरक्षक संस्थान जुड में चार दीवारी का कार्य	15.00	-	151/13-14	5.25 % Below	मैसर्स अमरदीप कन्स.	13.60	26-09-13	25-01-14	0.00	कार्य प्रगति पर है।
61	हैदर लतीफशाह दरगाह बम्बाबारी के पास विकास कार्य	32.00	-	152/13-14	29.99 % Above	मैसर्स मारवाड कन्स.	35.75	26-09-13	25-06-14	9.12	गैट का कार्य पूर्ण प्रथम तल पर कार्य शेष
62	निम्बा निम्बडी के मुख्य गेट का निर्माण कार्य	50.00	-	154/13-14	10 % Above H sch 1 3598/- 2 ) 12700/- 3 ) 13291/- 4 ) 1796/- 5) 491/-	मैसर्स परिहार बिल्डर्स	33.05	30-09-13	29-03-14	23.10	कार्य प्रगति पर है।
63	पूर्व सरंपच मदनलाल जी समाधि स्थल श्मशान भूमि की चार दीवारी व टिन शेड का कार्य	20.00	-	158/13-14	7.86 % Aboer	मैसर्स देवी एण्ड संस	20.67	30-09-13	29-01-14	0.00	कार्य प्रगति पर है।
64	ग्राम बिजवाडिया मे सार्वजनिक श्मशान चार दीवारी टिनशेड हॉल का निर्माण कार्य	15.00	-	160/13-14	2.5 % Above	मैसर्स बी आर कन्स.	14.72	30-09-13	29-12-13	0.00	कार्य प्रगति पर है।
65	बालासमंद तिराहे से मंडोर तक फुटपाथ व नाला निर्माण काय	291.48	-	161/13-14	5.11 % Below	मैसर्स जय श्री कन्स. कम्पनी	264.66	13-10-13	12-10-14	119.60	कार्य प्रगति पर है।
66	गेवा वैष्णव समाज स्वर्गाश्रम मे चार दीवारी व टिनशेड का कार्य	15.00	-	163/13-14	9.45 % Above	मैसर्स महादेव कन्स.	15.72	30-09-13	29-12-13	3.75	कार्य प्रगति पर है।
67	निर्माण कॉलोनी मंडोर मे सामुदायिक भवन का शेष र्का	15.00	-	167/13-14	5.91 % Below	मैसर्स मां संतोषी कन्स. कं.	5.91	10/05/2013	04-02-14	0.00	प्रथम तल के लिटल लेवल तक का कार्य प्रगतिरत
68	माणकलाव रेल्वे फाटक के आगे से सिधियों की ढाणी तक सडक निर्माण कार्य	70.00	-	168/13-14	17.1% Above	मैसर्स एक्सल इन्फ्रा प्रा.लि.	78.36	06-10-13	05-08-14	0.00	डबलू बी एम का कार्य पूर्ण बीटी का कार्य शेष
69	कागा श्मशान रामबाग में स्थित विभिन्न विकास कार्य	94.00	294.00	172/13-14	19.99% Above	मैसर्स श्री दुर्गा कन्स. कं.	107.94	13-10-13	12-07-14	53.81	फिनिसिंग का कार्य शेष

70	वार्ड 50 में स्थित विभिन्न सामुदायिक भवन का विकास कार्य	25.00	-	176/13-14	18.50 % Above H Sch 1) 12500/- 2) 745 Kg 3) 11900/- 4 ) 7500/- 5) 1045/-	मैसर्स सिद्धि विनायक कन्स. कं.	28.56	06-10-13	25-03-14	4.87	फिनिसिंग का कार्य शेष	
71	राष्ट्रीय सूचन विज्ञान केन्द्र एन आई सी के प्रथम तल पर कमरा सीढिया और बिल्डिंग के चारो तरफ चैकर्ड टाईल्स लगाने का कार्य	25.00	-	178/13-14	29 % Above H Sch 1) 5800/- 2 ) 2900/- 3) 2400/- 4) 8800/- 5) 16500/- 6) 8500/- 7) 11500/- 8 ) 2900/- 9) 1950/-	मैसर्स राजस्थान कन्स. कं.	31.60	26-09-13	25-03-14	0.00	फिनिसिंग का कार्य शेष	
72	बडी हवली कोटेचा से भीलो व अन्य ढाणियों का सडक निर्माण कार्य	100.00	-	180/13-14	9.89% Above	मैसर्स एक्सल इन्फ्रा प्रा.लि.	104.94	13-10-132	12-07-14	12.90	डबलू बी एम का कार्य पूर्ण बीटी का कार्य शेष	
73	हनुमान वीरदल शाखा मंडोर में उपकरण सप्लाय व फिनिसिंग का कार्य	65.00	-	182/13-14	6.9 % Above HSch Amount 4609870	मैसर्स चाणक्य इन्टरप्राइजेज	54.33	10-10-13	09-04-14	11.08	कार्य प्रगति पर है।	
74	पावटा चौराहो से मंडोर तक डिवाइडर निर्माण कार्य	267.41	-	183/13-14	10 % Below	मैसर्स मातेश्वरी कन्स. कम्पनी	217.62	13-10-13	12-06-14	0.00	पावटा चौराहे से पावटा बी रोड तक कार्य पूर्ण	
75	जोन उत्तर सी में विभिन्न वाड्डे में सामुदायिक भवन का कार्य	96.00	-	184/13-14	34.99 % Above	मैसर्स अम्बे कन्स. कं.	122.76	10/10/2013	09-07-14	0.00	फिनिसिंग कार्य शेष	
76	सरगरा कॉलोनी गली नं. 3 में प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का कार्य	21.00	-	186/13-14	29.99 % Above	मैसर्स माधोसिंह सांखला	26.13	10-10-13	09-04-14	8.60	फिनिसिंग का कार्य शेष	
77	उदयमंदिर हरिजन बस्ती स्थित जयनारायण व्यास खेल मैदान में विकास कार्य	45.00	-	191/13-14	18 % Above	मैसर्स नजीर इन्टरप्राइजेज	50.83	10-10-13	09-07-14	0.00	कार्य प्रगति पर है।	

78	सिधियो की गली सूरसागर वार्ड 65 में सामुदायिक भवन व अन्य विकास कार्य	30.00	-	192/13-14	13.95% Above	मैसर्स रामावत कन्स. प्रा.लि.	21.90	06-10-13	05-04-14	0.00	फिनिशिंग कार्य शेष	
79	भूटिया बस्ती सूरसागर में मे सीसी सडक का कार्य	58.00	-	193/13-14	9 % Above	मैसर्स राजेन्द्र सिंह एण्ड कम्पनी	58.41	13-10-13	12-06-14	30.90	कार्य प्रगति पर है।	
80	हिंगलाज नगर सूरसागर में माताजी मंदिर के पास सार्वजनिक स्थल पर पर पार्क वाचनालय भवन का निर्माण कार्य	5.00	-	196/13-14	10 % Below	मैसर्स जय बालाजी कंस. कम्पनी	4.50	03/07/2014	09/06/2014	0.00	फिनिशिंग का कार्य शेष	
81	कालीवैरी बेलदार बस्ती में सार्वजनिक सलिल पर सार्वजनिक वाचनालय निर्माण कार्य विधायक कोश	5.00	-	197/13-14	10 % Below	मैसर्स जय बालाजी कंस. कम्पनी	4.50	03/07/2014	09/06/2014	0.00	कार्य लगभग पूर्ण	
82	राउमा वि उदयमंदिर में सभा भवन का निर्माण कार्य विधायक कोश	4.00	-	198/13-14	4.51% Below	मैसर्स रोहिवाल बिल्डर्स	3.81	03/07/2014	09/06/2014	0.00	कार्य प्रगति पर है।	
83	नगर निगम क्षेत्र जोधपुर में श्री वीर तेजा मंदिर विश्राम में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य सासद कोष	10.00	-	199/13-14	10 % Above	मैसर्स रामसिंह साखला	10.97	03/08/2014	09/07/2014	0.00	कार्य प्रगति पर है।	
84	भोमियाजी मंदिर परिसर में अर्द्धनिर्मित सामुदायिक भवन व अन्य विकास कार्य	15.25	-	West/44/13-14		विक्रमसिंह मोहनलाल गहलोत	19.36			5.94	कार्य प्रगति पर है।	
		<b>5445.31</b>	<b>3543.89</b>				<b>5402.88</b>			<b>1895.25</b>		