



# राजस्थान आवासन मण्डल RAJASTHAN HOUSING BOARD

"Awas Bhawan", Jan Path, Jyoti Nagar, Jaipur 302005; www.urban.rajasthan.gov.in/rhb

क्रमांक: राआम/मु.अभि.मु./डब्लू.सी.-04/2020-21/575

दिनांक: 17/02/2021

## कार्यवाही विवरण

(कार्य समिति बैठक संख्या 04/2020-21; दिनांक 16.02.2021)

माननीय अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में दिनांक 16.02.2021 को अपराह्न 03.00 बजे मण्डल कक्ष में कार्य समिति संख्या 04/20-21 की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नांकित अधिकारी उपस्थित हुए:

1. श्री भास्कर ए. सावंत	अध्यक्ष, रा0आ0म0	अध्यक्ष
2. श्री पवन अरोड़ा	आवासन आयुक्त, रा0आ0म0	सदस्य
3. श्री आर.के. विजयवर्गीय	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार	सदस्य
4. श्री के0 सी0 मीना	मुख्य अभियन्ता-प्रथम/मुख्यालय, रा0आ0म0	सदस्य
5. श्री जी0 एस0 बाघेला	मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, रा0आ0म0	सदस्य
6. श्रीमति रेखा भास्कर	वित्तीय सलाहकार, रा0आ0म0	सदस्य
7. श्री नत्थूराम	अति0 मुख्य अभियन्ता-प्रथम	सदस्य
8. श्री के.एस. चौधरी	अति0 मुख्य अभि0-द्वितीय	सदस्य
9. श्री संजय पूनिया	अति0 मुख्य अभि0-तृतीय	सदस्य
10. श्री अशोक पाटनी	उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउंसिल (RAJREDCO)	सदस्य
11. श्री आर.के. जैन	तक.सहा.-मुख्य अभि0 (मुख्यालय)	सदस्य सचिव
12. श्री विजय अग्रवाल	उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय)	

बैठक के प्रारम्भ में, मुख्य अभियन्ता (मु0) द्वारा कार्यसमिति के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए, कार्यसमिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने वाले बिड स्वीकृति के 5 प्रकरण, विचलन-प्रपत्र/ अतिरिक्त मदों/ अन्तिम समयावधि अभिवृद्धि के 11 प्रकरण एवं प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति/ कार्य विभाजन के 02, कुल 18 प्रकरण के एजेण्डा का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया। समिति के समक्ष कार्य से सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में वर्णित प्राप्त बिड दर, विचलन प्रपत्र, अतिरिक्त मद एवं अन्तिम समयावधि अभिवृद्धि के बारे में विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया तथा समिति को यह भी बताया गया कि विचलन-प्रपत्र, अतिरिक्त मदों व अन्तिम समयावधि अभिवृद्धि से सम्बन्धित प्रकरणों में सभी निर्माण कार्य तकनीकी अधिकारियों के पर्यवेक्षण में पूर्ण करवाये जा चुके हैं।

कार्य समिति के समक्ष पूर्व कार्य समिति की बैठक संख्या 03/2020-21 दिनांक 12.01.2021 का कार्यवाही विवरण क्रमांक राआम/मु.अभि.मु./डब्लू.सी.-03/2020-21/0480 दिनांक 19.01.2021 एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अवलोकन पश्चात बैठक कार्यवाही विवरण एवं क्रियान्विति रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।



# राजस्थान आवासन मण्डल RAJASTHAN HOUSING BOARD

"Awas Bhawan", Jan Path, Jyoti Nagar, Jaipur 302005; www.urban.rajasthan.gov.in/rhb

विचार बिन्दुओं का प्रकरणवार विस्तृत चर्चा उपरान्त, कार्य समिति द्वारा लिये गये निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है:

एजेण्डा संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
i.	<i>Minutes of the Works Committee Meeting No 03 / 2020-21</i>	बैठक संख्या 03/2020-21 दिनांक 12.01.2021 का कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया गया।
ii.	<i>Action Taken Report of Decisions of Works Committee Meeting No 03 / 2020-21 held on 12-01-2021</i>	अवलोकन पश्चात बैठक संख्या 03/2020-21 दिनांक 12.01.2021 की क्रियान्विति रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।
1.	<b>Bid for Construction of Commercial Block in Coaching Hub at Sector-16, Pratap Nagar, Jaipur (M/s KBS Enterprises)</b>	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार न्यूनतम बिडदाता M/s KBS Enterprises द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बिड, दर आरएचबी बीएसआर 2013 पर @ 11.77% below, राशि रुपये 5,92,46,842.71की स्वीकृति तथा तकनीकी बिड की कार्यांतर स्वीकृति प्रदान की गई।
2.	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर-08, चेतक मार्ग स्थित भूखण्ड में प्रस्तावित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग बहुमंजिलीय फ्लेट्स (मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत) के नियोजन हेतु बाह्य स्रोत से वास्तुविदकीय सलाहकार सेवा हेतु मैसर्स आर्क डिजाईन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत दर (परियोजना लागत की 0.60 प्रतिशत + 18.00 प्रतिशत जी.एस.टी.) की कार्य समिति से स्वीकृति प्रदान करने बाबत। (मैसर्स आर्क डिजाईन ग्रुप)	प्रस्तावानुसार मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर-08, चेतक मार्ग स्थित भूखण्ड में प्रस्तावित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग बहुमंजिलीय फ्लेट्स (मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत) के नियोजन हेतु बाह्य स्रोत से वास्तुविदकीय सलाहकार सेवा हेतु मैसर्स आर्क डिजाईन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत दर (परियोजना लागत की 0.60 प्रतिशत + 18.00 प्रतिशत जी.एस.टी.) की कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
3.	<b>Structural Designing and Services input Needs for City Park &amp; Fountain square, Mansavovar Jaipur के कार्य हेतु सिंगल सोर्स प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से आमंत्रित निविदा संख्या ACE-III/2020-21/11 के अन्तर्गत मैसर्स हर्ष मित्तल, सत्त्व डिजाईन कन्सलटेंट द्वारा दी गई दर की स्वीकृति प्रदान करने बाबत। (मैसर्स हर्ष मित्तल-सत्त्व डिजाईन कन्सलटेंट)</b>	प्रस्तावानुसार Structural Designing and Services input Needs for City Park & Fountain square, Mansavovar Jaipur के कार्य हेतु सिंगल सोर्स प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से आमंत्रित निविदा संख्या ACE-III/2020-21/11 के अन्तर्गत मैसर्स हर्ष मित्तल, सत्त्व डिजाईन कन्सलटेंट द्वारा प्रस्तुत दर राशि रु. 6.50 लाख जीएसटी सहित की स्वीकृति प्रदान की गई।

*Hans J*



# राजस्थान आवासन मण्डल RAJASTHAN HOUSING BOARD

"Awas Bhawan", Jan Path, Jyoti Nagar, Jaipur 302005; www.urban.rajasthan.gov.in/rhb

एजेण्डा संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
4.	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर-08, हल्दी घाटी मार्ग स्थित भूखण्ड में प्रस्तावित स्टुडियो अपार्टमेन्ट्स के नियोजन हेतु बाह्य स्रोत से वास्तुविदकीय सलाहकार सेवा हेतु मैसर्स आर्किटेक्चरल डिजाईन एण्ड सर्विसेज द्वारा प्रस्तुत दर (परियोजना लागत की 0.675 प्रतिशत + 18.00 प्रतिशत जी.एस.टी.) की कार्य समिति से स्वीकृति प्रदान करने बाबत। (मैसर्स आर्किटेक्चरल डिजाईन एण्ड सर्विसेज)	प्रस्तावानुसार मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर-08, हल्दी घाटी मार्ग स्थित भूखण्ड में प्रस्तावित स्टुडियो अपार्टमेन्ट्स के नियोजन हेतु बाह्य स्रोत से वास्तुविदकीय सलाहकार सेवा हेतु मैसर्स आर्किटेक्चरल डिजाईन एण्ड सर्विसेज द्वारा प्रस्तुत दर (परियोजना लागत की 0.675 प्रतिशत + 18.00 प्रतिशत जी.एस.टी.) की कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
5.	राजस्थान आवासन मण्डल की इन्दिरा गांधी नगर आवासीय योजना, जयपुर के सेक्टर-7 स्थित ग्रुप हाउसिंग प्लॉट जीएच-3 में प्रस्तावित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (भूतल+10) के 340 फ्लैट्स एवं जीएच-4 में प्रस्तावित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (भूतल+10) के 104 फ्लैट्स एवं अल्प आय वर्ग (भूतल+10) के 288 फ्लैट्स की वाटर सप्लाई, सीवरेज एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य मय 3 वर्ष के रख रखाव हेतु जारी राशि रूपये 575.41 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्य विभाजन की कार्य समिति से स्वीकृति प्रदान करने बाबत। (Spilling)	प्रस्तावानुसार मण्डल की इन्दिरा गांधी नगर आवासीय योजना, जयपुर के सेक्टर-7 स्थित ग्रुप हाउसिंग प्लॉट जीएच-3 में प्रस्तावित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (भूतल+10) के 340 फ्लैट्स एवं जीएच-4 में प्रस्तावित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (भूतल+10) के 104 फ्लैट्स एवं अल्प आय वर्ग (भूतल+10) के 288 फ्लैट्स की वाटर सप्लाई, सीवरेज एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य मय 3 वर्ष के रख रखाव हेतु जारी राशि रूपये 575.41 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के कार्य विभाजन की प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

*Handwritten signature*



# राजस्थान आवासन मण्डल RAJASTHAN HOUSING BOARD

"Awas Bhawan", Jan Path, Jyoti Nagar, Jaipur 302005; www.urban.rajasthan.gov.in/rhb

एजेण्डा संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
6.	राजस्थान आवासन मण्डल की इन्दिरा गांधी नगर योजना, जयपुर के मुख्य गंगा मार्ग 60.00 मीटर चौड़ाई की प्लानिंग, डिजाईन एवं ड्राईंग हेतु बाह्य स्रोत से वास्तुविदकीय सलाहकार सेवा हेतु राशि रूपये 13.50 लाख जी.एस.टी. सहित की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने बाबत। <b>(A&amp;F)</b>	प्रस्तावानुसार मण्डल की इन्दिरा गांधी नगर योजना, जयपुर के मुख्य गंगा मार्ग 60.00 मीटर चौड़ाई की प्लानिंग, डिजाईन एवं ड्राईंग हेतु बाह्य स्रोत से वास्तुविदकीय सलाहकार सेवा हेतु राशि रूपये 13.50 लाख जी.एस.टी. सहित की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
7.	Approval of Tentative deviation & Tentative extra item for Construction of Chief Minister Teachers/ Praharis (Constable/ Head Constable) Scheme MIG-A 96 nos. (B+S+12) flats Block - A, Sector-26, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur. <b>(M/s Anand Constructon Group)</b>	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार 41.75 प्रतिशत की आधिक्य सहित Tentative Deviation राशि रू० 13,13,65,611.98 व Tentative Extra Items की राशि रू. 39,29,064.44 (4.24 प्रतिशत) को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
8.	Approval of Tentative deviation & Tentative extra item for Construction of Chief Minister Teachers/ Praharis (Constable/ Head Constable) Scheme MIG-A 96 nos. (B+S+12) flats Block - B, Sector-26, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur. <b>(M/s Anand Constructon Group)</b>	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार 39.35 प्रतिशत की आधिक्य सहित Tentative Deviation राशि रू० 12,91,39,335.86 व Tentative Extra Items की राशि रू. 37,75,866.95 (4.07 प्रतिशत) को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
9.	Approval of Tentative deviation & Tentative extra item for Construction of Chief Minister Teachers/ Praharis (Constable/ Head Constable) Scheme MIG-A 96 nos. (B+S+12) flats Block - C, Sector-26, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur. <b>(M/s Anand Constructon Group)</b>	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार 47.98 प्रतिशत की आधिक्य सहित Tentative Deviation राशि रू० 13,71,35,082.76 व Tentative Extra Items की राशि रू. 42,50,836.74 (4.59 प्रतिशत) को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

*[Handwritten signature]*



# राजस्थान आवासन मण्डल RAJASTHAN HOUSING BOARD

"Awas Bhawan", Jan Path, Jyoti Nagar, Jaipur 302005; www.urban.rajasthan.gov.in/rhb

एजेण्डा संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
10.	Approval of Tentative deviation & Tentative extra item for Construction of Chief Minister Teachers/ Praharis (Constable/ Head Constable) Scheme MIG-A 96 nos. (B+S+12) flats Block - D, Sector-26, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur (M/s Anand Constructon Group)	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार 46.60 प्रतिशत की आधिक्य सहित Tentative Deviation राशि रू0 13,58,87,981.85 व Tentative Extra Items की राशि रू. 42,61,159.94 (4.60 प्रतिशत) को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
11.	Approval for Tentative deviatoin & Tentative Extra Item for Construction of Chief Minister Teachers/Praharis (Constable/ Head Constable) Scheme MIG-A 96 (B+S+12) flats Block-E, Sector-26, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur (M/s Anand Constructon Group)	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार 39.36 प्रतिशत की आधिक्य सहित Tentative Deviation राशि रू0 12,91,52,182.14 व Tentative Extra Items की राशि रू. 37,89,087.60 (4.09 प्रतिशत) को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
12.	Approval of Tentative deviation & Tentative extra item for Construction of Chief Minister Teachers/ Praharis (Constable/ Head Constable) Scheme MIG-A 96 nos. (B+S+12) flats Block - F, Sector-26, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur. (M/s Anand Constructon Group)	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार 42.95 प्रतिशत की आधिक्य सहित Tentative Deviation राशि रू0 13,24,80,558.62 व Tentative Extra Items की राशि रू. 38,12,355.42 (4.11 प्रतिशत) को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
13.	Approval of Final deviation for Const. of Road work at Sector 1 & 2 RHB Colony, Tonk (M/s D.K. Construction Co.)	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार 74.50 प्रतिशत की कमी सहित विचलन प्रपत्र राशि रू0 2,12,543.28 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
14.	Approval of Final Deviation Statement and Final Time Ext for Operation and maintenance of water supply Scheme of MIG & LIG (G+3) Flats at NEB Ext, RHB Colony, Alwar (M/s Balaji Construction Co.)	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य में 187 दिवस की देरी संवेदक के स्तर पर नहीं हुई। Operation and Maintenance से सम्बन्धित कार्य होने में निरन्तरता बनाये रखने हेतु आगामी कार्यादेश जारी होने तक कार्य को 187 दिन तक विस्तारित किया गया तदनुसार 45.99 प्रतिशत की आधिक्य का विचलन प्रपत्र राशि रू0 8,74,979.00 (कार्यादेश का 45.99 प्रतिशत) को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

*[Handwritten signature]*



# राजस्थान आवासन मण्डल RAJASTHAN HOUSING BOARD

"Awasthawan", Jan Path, Jyoti Nagar, Jaipur 302005; www.urban.rajasthan.gov.in/rhb

एजेण्डा संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
15.	Approval of Final Deviation Statement and Final Time Extension for Operation and maintenance of water supply scheme 825 houses at RHB Colony, Milkpur Ph-III & Sector-04 & 07, Bhiwadi. (M/s Suncity Construction Co.)	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य में 448 दिवस की देरी संवेदक के स्तर पर नहीं हुई। Operation and Maintenance से सम्बन्धित कार्य होने में निरन्तरता बनाये रखने हेतु आगामी कार्यादेश जारी होने तक कार्य को 448 दिन तक विस्तारित किया गया तदनुसार 50.00 प्रतिशत की आधिक्य का विचलन प्रपत्र राशि रू0 36,72,000.00 (कार्यादेश का 50.00 प्रतिशत) को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
16.	Approval of F.T.E. for Construction of M.I.G.-A-56 Nos Houses (8x16M) (SRS-2010) at Maa Latiyal Bhawani Nagar, Ext, Phalodi. (M/s I.P. Singh Construction Co.)	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वितीय द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त कार्य में कुल देरी 581 दिवस में से 455 दिवस की देरी संवेदक के स्तर पर नहीं हुई। देरी के मुख्य कारणों में निर्माण कार्य हेतु उपयोग में ली जाने वाली सामग्री को साईट पर पहुंचाने हेतु बनायी जाने वाली सड़क निर्माण के कार्यादेश का देरी से होना, निर्माण सामग्री Sand एवं Crusher Broken Stone की अनुपलब्धता इत्यादि होना बताया गया है। 126 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर मानते हुये नियमानुसार शास्ति रू0 2,27,136.00 अधिरोपित की गई। विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त शास्ती राशि रू. 2,27,136.00 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
17.	Approval of Final Deviation & Final Time Extension for Layng of 33 kV Line and Construction of Complete 33//11 KV GSS, E/E & S/L/ work of 487 independent houses at 450 Nos. Flats, Near DTO Office, Hanumangarh (M/s Raj Electricals)	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वितीय द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त कार्य में कुल देरी 878 दिवस में से 702 दिवस की देरी संवेदक के स्तर पर नहीं हुई। देरी के मुख्य कारणों में राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लि0 द्वारा 33 KV Bay के निर्माण कार्य में देरी होना रहा है जिसके कारण 33 KV GSS को चार्ज करने में देरी हुई। इसके अतिरिक्त जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा सीटीएल टेस्टिंग रिपोर्ट्स को देरी से देने के कारण केबिल डालने के कार्य में देरी होना तथा आरएचबी खण्ड कार्यालय द्वारा कन्ट्रोल रूम के निर्माण में देरी होना रहा है। 176 दिवस की देरी संवेदक स्तर पर मानते हुये नियमानुसार शास्ति रू0 4,61,035.00 अधिरोपित की गई। विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त 1.04 प्रतिशत के आधिक्य का विचलन प्रपत्र राशि रू0 7,65,12,938.52 एवं शास्ती राशि रू. 4,61,035.00 को कार्य समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।



# राजस्थान आवासन मण्डल RAJASTHAN HOUSING BOARD


"Awas Bhawan", Jan Path, Jyoti Nagar, Jaipur 302005; www.urban.rajasthan.gov.in/rhb

एजेण्डा संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
18.	Bid for Engineering Procurement Construction, Erection, Commissioning, Trial Run with Tertiary Treatment of 2.0 MLD STP on Turnkey basis based on SBR Technology with PLC, SCADA Systems, Allied works and O&M for 05 Years for City Level Park, Mansarovar, Jaipur (M/s Divija Construction)	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार बिडदाता M/s Divija Construction द्वारा Negotiation उपरान्त प्रस्तुत वित्तीय बिड राशि रूपये 6,25,00,000.00 की स्वीकृति तथा तकनीकी बिड की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्य समिति की बैठक के दौरान माननीय अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये गये :-


- 1 सभी देशी के प्रकरणों में सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा पूर्ण विवेचना करते हुये समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की स्पष्ट अनुशंसा करनी होगी।
- 2 निर्माण कार्य के दौरान विचलन/अतिरिक्त मद सम्पादित करने से पूर्व ही आवश्यक सक्षम स्वीकृति ली जावे।

अन्त में माननीय अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन हुआ।

  
तकनीकी सहायक- मुख्य अभियन्ता (मु0)  
एवं सदस्य सचिव (कार्य समिति)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. निजी सचिव-अध्यक्ष महोदय / आवासन आयुक्त महोदय, रा0आ0म0, जयपुर
2. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, राज., नगर नियोजन भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बिड़ला मन्दिर के सामने, जयपुर-302004 (email: ctp-rj@nic.in)
3. मुख्य अभियन्ता - (मु0) / प्रथम / द्वितीय, रा0आ0म0, जयपुर
4. सचिव / वित्तीय सलाहकार, रा0आ0म0, जयपुर
5. अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम / द्वितीय / तृतीय रा0आ0म0, जयपुर / जोधपुर
6. समस्त उप आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, मुख्यालय / वृत्त .....
7. निदेशक (परियोजना), रा0आ0म0, जयपुर
8. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा0आ0म0, जयपुर - ईमेल एवं वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. सम्पदा प्रबन्धक (अभिलेख), रा0आ0म0, जयपुर
10. समस्त आवासीय अभियन्ता रा0आ0म0, खण्ड .....
11. श्री अशोक पाटनी, उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउंसिल (RAJREDCO), 307, पिंक टावर, नेहरू उद्यान के सामने, टॉक रोड जयपुर-302015 (email: ashokpatni1959@gmail.com; Mob- 9314968651)
12. कार्यालय / रक्षित पत्रावली

  
तकनीकी सहायक - मुख्य अभियन्ता (मु0)  
एवं सदस्य सचिव (कार्य समिति)