

Nagar palika K.patan distt. Bundi (Raj.)

Progress of works under MJSA (Urban)

District:- Bundi

Municipal Town :- Keshorai Patan

Sr. No.	Name of work	Work Order details		Foundation stone laid date and name of	% Physical Progress				Expenditure incurred in Lakh
		Amount in Lakh	Agency		25	50	75	Comp. (date)	
A.	RTWHS(2016-17)				-	-	-		
1	S.D.M. कार्यालय	1.30	PWD		-	-	-	Work comp.	1.30
2	कार्यालय जिला सेशन न्यायालय	1.30	PWD		-	-	-	Work comp.	1.30
3	कार्यालय पंचायत समिति	1.30	PWD		-	-	-	Work comp.	1.30
4	राज. उच्च माध्य. विधालय (Recharge-1)	1.30	PWD		-	-	-	Work comp.	1.30
5	राज. उच्च माध्य. विधालय (Recharge-2)	1.30	PWD		-	-	-	Work comp.	1.30
6	राज. बालिका उच्च माध्य. विधालय(Recharge-1)	1.30	PWD		-	-	-	Work comp.	1.30
7	राज. बालिका उच्च माध्य. विधालय(Recharge-2)	1.30	PWD		-	-	-	Work comp.	1.30
8	राज. उच्च माध्य. विधालय (Recharge-3)	1.30	PWD		-	-	-	Work comp.	1.30
	Total	10.40							10.40
B.	Bawaries								
1	गणेश जी की बावडी	2.09	NP K.patan		-	-	-	work comp.	2.09
2	वराह जी की बावडी	2.62			-	-	-	work comp.	2.62
3	मात्रा हनुमान जी की बावडी	2.45			-	-	-	work comp.	2.45
4	धरमराज जी की बावडी	2.05			-	-	-	work comp.	2.05
	Total	9.21							9.21
C.	Afforestation								
1	Afforestation कार्य वनविभाग द्वारा करवाए जाने हेतु खसरा संख्या 698 में 09.12.16 को शिलान्यास करवा दिया गया था तत्पश्चात राज्य सरकार के आदेशानुसार उक्त कार्य हेतु 5 हैक्टर भूमि चिन्हित करने के आदेश दिए गए थे उपवन संरक्षक महोदय बून्दी के पत्र क्रमांक 15399-404 दिनांक 26.12.2016 के अनुसार उपयुक्त भूमि के चयन के अभाव में कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है।								
2									
3									
	G. Total	19.61							19.61

अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका के०पाटन